



MUTIRÕES AUTOGESTIONÁRIOS

LEVANTAMENTO DAS OBRAS - 1989 A 1995



FASE-SP

COORDENAÇÃO GERAL

FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
Programa Popular Urbano - São Paulo / 1995
Coordenador - Flávio Jorge Rodrigues da Silva
Técnicos - Renata Milanesi
Rosângela Paz

ELABORAÇÃO E REDAÇÃO

Maria Lucia S. D'alessandro - Colaboradora da FASE - SP
Renata Milanesi - Técnica da FASE - SP

EDITORAÇÃO

Lucia Silveira da Motta

ILUSTRAÇÕES

Renata Milanesi

FOTOS

Assessorias Técnicas, Associações de Moradores e FASE - SP.

APOIO

FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
IAF - Inter American Foundation

COLABORAÇÃO

Rossella Rossetto - Reginaldo Ronconi - João Marcos A. Lopes
Wagner Germano - Mario Braga - Margareth Matiko Uemura
Coordenação do Fórum dos Mutirantes da Cidade de São Paulo

AGRADECIMENTOS

Todos os Mutirantes da Cidade de São Paulo
Fórum dos Mutirantes da Cidade de São Paulo
União dos Movimentos de Moradia
Assessorias Técnicas

Impresso por:
FORJA GRÁFICA E EDITORA LTDA
Fone: 5589-5971

MUTIRÕES AUTOGESTIONÁRIOS

Levantamento das obras

1989 a 1995



• Apresentação	01
• O Mutirão Autogestionário.....	03
• Quadro Resumo	06
• As Obras:	
- Movimento Unido	09
- Pôr do Sol.....	11
- Recanto das Estrelas	12
- Portal São Marcos	14
- Vista Linda.....	16
- Santa Marta.....	18
- Condomínio Paraíso.....	20
- Pedra Bonita.....	23
- V. Nova Cachoeirinha	25
- Quero Um Teto - I	26
- Quero Um Teto - II	28
- Quero Um Teto - III	30
- Morada do Sol - I.....	32
- Morada do Sol - II.....	33
- Projeto União.....	35
- Vista Alegre.....	36
- Chico Mendes	38
- Juntos Venceremos.....	39
- União do Povo.....	40
- João de Barro.....	41
- Santo e Dias.....	43
- Remanesc. da Liberdade	44
- Lírios do Vale.....	45
- Lírios do Itaim.....	47
- Mirian II.....	49
- Rio das Pedras - I.....	51
- Rio das Pedras - II.....	52
- Clube de Mães - V. Simone	54
- União Popular.....	55
- Consabs II	56
- Jd. Ieda.....	57
- Vila Mara - I	59
- Vila Mara - II	60
- Lapena (1ª etapa).....	61
- Boa Esperança (Texima)	63
- São Francisco - I	65
- São Francisco - II	66
- São Francisco - III	67
- São Francisco - IV.....	68
- São Francisco - V.....	69
- São Francisco 5B-MDF.....	70
- São Francisco 8	71
- São Francisco XV de Novembro.....	72
- Boa Esperança (Carrãozinho).....	73
- 26 de Julho - I.....	74
- 26 de Julho - II.....	75
- 26 de Julho - III.....	76
- Madre de Deus.....	81
- Casarão.....	83
- Campanha Gaúcha	86
- Winnie Mandela.....	88
- Barro Branco - I.....	89
- Barro Branco - II.....	90
- Barro Branco - III.....	91
- Barro Branco - IV.....	92
- Vida Nova (Barro Branco - V)	93
- Baltazar Cisneiros - I.....	95
- Balt. Cisneiros-II (Pq. das Andorinhas) 96	
- Terra de Todos Terra de Deus.....	97
- Assoc. Casa Branca (Petrilli)	99
- Pires do Rio.....	102
- Área Treze.....	103
- Jd. Celeste - I	104
- Jd. Celeste - II	105
- Lagoa Heliópolis.....	107
- 23 de Outubro.....	108
- Chácara do Conde	110
- Vila Torinto	111
- Residencial Talara.....	112
- Guarapiranga	113
- Jd. das Palmas.....	114
- Moradia.....	115
- Alto do Riviera	119
- Sonia-Ingá	122
- Jd. Casa Branca.....	124
- Santo e Mendes	125
- Terra Nossa.....	126
- União Força e Terra	127
- União de Todos	128
- Unidos Venceremos.....	129
- Povo em Ação	130
- Jd. do Lago.....	132
- Estrela Guia.....	134
• Notas	137
• Referências Bibliográficas.....	138
• Carta aberta à população pela continuidade dos mutirões.....	139

A década de 1980 assistiu a grandes transformações na sociedade brasileira.

O processo de redemocratização do país reforçou a ação dos movimentos sociais. Dentre eles destacam-se os movimentos de moradia que durante esses anos vem se organizando, reivindicando e apresentando propostas populares de solução aos problemas habitacionais de nossas cidades.

No final dos anos 80, elegeram-se governos progressistas em vários municípios que se propuseram a enfrentar o desafio da execução de políticas públicas diferenciadas das anteriores, criando novas formas de gestão, de construção de parcerias entre as prefeituras e as comunidades organizadas, na implementação de políticas habitacionais com caráter popular e participativo.

A partir de 1989, com a eleição de Luiza Erundina, a cidade de São Paulo experimentou um governo eleito com grande apoio dos movimentos sociais e que se comprometia com a execução de políticas distributivas. Foram implementadas políticas utilizando formas inovadoras de gestão. Na política de habitação destaca-se a incorporação de processos autogestionários, baseados principalmente nas experiências uruguaias e em projetos realizados pelo movimento de moradia, já no início da década, como as do Recanto da Alegria e o projeto Adventista.

A Fase São Paulo vem acompanhando e participando das lutas dos movimentos de moradia desde as primeiras experiências autogestionárias, na década de 1980. Com a intenção de contribuir para a expansão deste processo e da formação de uma nova mentalidade aos programas e políticas públicas em habitação, resolvemos reunir neste documento todos os projetos iniciados junto a Prefeitura Municipal de São Paulo entre 1989 e 1995.

A presente publicação partiu de um levantamento de todos os projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo, utilizando informações fornecidas pelas associações de moradores e do relatório de gestão da administração pública. O documento contém inicialmente uma descrição do programa implementado pela Prefeitura e um quadro geral de todos os projetos, situando as intervenções. Posteriormente, descrevemos detalhadamente cada projeto, incluindo dados técnicos e sociais, projetos de arquitetura e fotografias.

A abrangência alcançada em numero de unidades (aproximadamente 12.000 uhs entre os 94 convênios firmados) e o potencial de expansão desta forma de gestão, que configurou-se num programa - o FUNAPS Comunitário, nos leva a ressaltar esta experiência de parceria entre o poder público e os movimentos sociais na implementação de políticas públicas.

Avaliamos que esta expansão da participação no processo produtivo da habitação contribuiu de forma decisiva na ampliação da perspectiva reivindicatória dos movimentos envolvidos, que partiram da aquisição da moradia para a luta por equipamentos coletivos e de serviços urbanos, ou seja, por uma melhoria na qualidade de vida nos bairros populares e o direito à cidade.

Esperamos que o registro e a divulgação da experiência incentive a luta de outros movimentos e auxilie na construção de formas de gestão alternativas, contribuindo para a democratização da ação pública e para o combate da exclusão social no país.

SITUAÇÃO ATUAL

Infelizmente a atual gestão administrativa, do Sr. Paulo Maluf, não promoveu novos convênios. As obras ora em andamento encontram-se paralizadas e com grande prejuízo aos conjuntos. A liberação das parcelas por parte da prefeitura foi interrompida, alegando-se má versação de recursos por parte das Associações. Fato que não se comprovou após sofrerem exaustiva e morosa auditoria junto ao Tribunal de Contas do Município. Mesmo assim, a grande maioria das entidades não têm conseguido receber as parcelas devidas, sendo obrigadas a viabilizar recursos de formas alternativas, junto às comunidades da região.

Atualmente a prefeitura tem dado prioridade às grandes obras viárias da cidade, tendo como única iniciativa destinada à população de baixa renda o Projeto Cingapura, de urbanização de favelas. Este projeto não atende aos interesses da população envolvida e nem tanto oferece meios de participação das entidades, resultando em imóveis de qualidade muito inferior aos produzidos pelo "mutirão autogestionário".

O MUTIRÃO AUTOGESTIONÁRIO

A implementação das propostas autogestionárias pleiteadas pelos movimentos de moradia organizados da cidade de São Paulo deu-se a partir de 1989 com o programa FUNAPS COMUNITÁRIO, através da Superintendência de Habitação Popular (HABI) / Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), na gestão da prefeita Luiza Erundina.

Após um período de grande crise habitacional e de crescente descrédito perante as políticas públicas apresentadas até a década de 1980, os movimentos passaram a reivindicar um programa amplo que garantisse o direito à terra e à cidadania.

Já neste período foram concretizados alguns projetos baseados nas experiências das Cooperativas Habitacionais de Ajuda Mútua e Autogestão do Uruguai. Os projetos da Associação Comunitária de São Bernardo do Campo, a reurbanização da favela Recanto da Alegria, o projeto Vila Nova Cachoeirinha e do Colégio Adventista, entre outros, embora não configurassem uma nova política ou programa habitacional introduziram elementos inovadores, servindo como alavanca e garantindo o acúmulo necessário para a reivindicação da elaboração de uma proposta viável de política habitacional, destinada às famílias de baixa renda do município.

As experiências de mutirão citadas não permitiram a participação integral da população envolvida, sendo-lhe reservado o papel de mão-de-obra no canteiro, mas ainda ausente nas outras etapas da produção.

A incorporação de todas as etapas de produção da moradia passou a ser então a bandeira de luta dos movimentos na proposição de programas habitacionais de caráter popular.

Foi esta participação efetiva do movimento, de forma organizada e consciente, a base de apoio para a elaboração do programa FUNAPS Comunitário ou FUNACOM, criado a partir do FUNAPS (Fundo de Atendimento à população Moradora em Habitação Subnormal - 1979) que atendia à população com renda de até 4 salários mínimos, mas de forma individual.

O FUNACOM

O FUNACOM constitui-se em um financiamento aos movimentos de moradia, organizados através de Associações de Mutirantes, para a execução de unidades habitacionais. Sua estrutura promove a participação integral dos mutirantes, onde os recursos são destinados de forma coletiva, exigindo envolvimento e apreensão de todas as etapas de trabalho. Desde às formas de aquisição de terras, às normas e aos acordos estabelecidos no convênio, ao acompanhamento da contratação e execução de infra-estrutura básica do conjunto, à escolha de equipe técnica ou assessoria técnica especializada (escritórios de arquitetura cadastrados junto a HABI), à escolha e compra de materiais de construção e até, finalmente, ao gerenciamento completo da obra, há um acompanhamento completo por parte dos mutirantes.

Para o ingresso ao programa as comunidades devem constituir uma Associação de Mutirantes devidamente cadastrada junto a Habi/Sehab/PMSP. À associação se delega toda administração das obras e a aplicação dos recursos.

Em cada projeto estão pré-estabelecidos os prazos e as etapas para as liberações das parcelas (desembolsos), efetuadas conforme o cronograma apresentado pela Associação, a partir de acompanhamento e medições de técnicos da administração pública.

Somente após o término das obras e da entrega das unidades habitacionais inicia-se o pagamento das parcelas do financiamento.

A distribuição dos recursos do financiamento, pré-fixada e comum a todos os projetos, inclui a montagem do canteiro, ferramentas e equipamentos, o pagamento das assessorias técnicas (projeto e acompanhamento da obra), o pagamento de mão-de-obra especializada e todo o material de construção para as unidades habitacionais.

O valor das parcelas do financiamento para cada família deve ser menor que 25% da renda familiar e de no mínimo 10% do salário mínimo vigente, sendo que o prazo de pagamento total deve ser entre 15 e 25 anos.

O projeto e a obra para a infra-estrutura e terraplanagem do conjunto são atribuições da PMSP e seus custos são subsidiados pela mesma.

ETAPAS DO PROCESSO

O processo de acesso ao mutirão autogestionário configura-se em algumas etapas básicas, comuns a todas entidades, sendo:

1. Aquisição do terreno: através de desapropriações promovidas pela prefeitura (HABI), áreas de propriedade da COHAB, áreas do Estado de São Paulo (CDHU), doadas ou adquiridas ou pelo movimento.

2. Solicitação do financiamento ao Conselho Deliberativo do FUNACOM, contendo:

- projeto urbanístico do conjunto
- projeto de infra-estrutura
- projeto das unidades habitacionais
- cronograma físico-financeiro
- listagem das famílias cadastradas na Associação de Mutirantes.
(mínimo 20 e máximo 200 por projeto)
- estatuto da Associação de Mutirantes
- contrato ou convênio firmado junto as assessorias técnicas
- regulamento da obra (direitos e deveres de cada família, estipulados em assembléias das associações - ex: número de horas de cada família dedicadas ao mutirão)

3. Aprovação do Convênio entre a Associação e a Prefeitura Municipal/Sehab/habi pelo Conselho Deliberativo do FUNACOM.

4. Assinatura do Convênio entre as partes.



QUADRO RESUMO

NOME DA ASSOCIAÇÃO	REGIÃO	Nº UHs	ÁREA MÉDIA UH	VALOR / UH US\$	VALOR DO FINANCIAMENTO DAS UHs
MOVIMENTO UNIDO	NORTE/PP	164	60,00	5.059,74	829.798,24
PÔR DO SOL	NORTE/PP	160	60,00	6.718,87	1.075.018,79
RECANTO DAS ESTRELAS	NORTE/PP	153	60,00	4.812,81	736.360,26
PORTAL SÃO MARCOS	NORTE/PP	104	60,00	5.059,75	526.214,00
VISTA LINDA	NORTE/PP	131	60,00	8.294,96	1.086.640,33
SANTA MARTA	NORTE/PP	72	29,60	3.090,20	222.494,59
CONDOMÍNIO PARAISO	NORTE/PP	60	79,60	6.718,87	403.132,20
PEDRA BONITA	NORTE/PP	172	79,60	7.376,63	1.268.780,30
V. NOVA CACHOEIRINHA	NORTE/FÓ	68	58,76	6.959,51	472.634,53
QUERO UM TETO - I	NORTE/FÓ	39	71,84	6.168,25	240.465,32
QUERO UM TETO - II	NORTE/FÓ	23	66,27	6.513,92	149.820,20
QUERO UM TETO - III	NORTE/FÓ	46	66,27	4.761,02	219.007,05
MORADA DO SOL - I	NORTE/FÓ	73	60,00	7.964,16	581.383,58
MORADA DO SOL - II	NORTE/FÓ	240	50,00	9.007,17	2.161.721,39
PROJETO UNIÃO	NORTE/FÓ	40	71,96	6.430,50	257.220,00
VISTA ALEGRE	NORTE/FÓ	20	60,00	6.646,82	132.936,42
CHICO MENDES	NORTE/ST	200	55,20	7.330,91	1.466.182,56
JUNTOS VECEREMOS	NORTE/ST	200	55,20	7.330,91	1.466.182,56
UNIÃO DO POVO	NORTE/ST	200	55,20	7.330,91	1.466.182,56
JOÃO DE BARRO	NORTE/ST	200	55,20	7.330,91	1.466.182,56
SANTO E DIAS	NORTE/ST	200	60,00	8.282,48	1.656.496,80
REMANESC. DA LIBERDADE	NORTE/MG	125	60,00	6.876,11	859.513,87
LÍRIOS DO VALE	NORTE/MG	125	60,00	6.876,11	859.513,87
LÍRIOS DO ITAIM	LESTE/ME	208	51,80	5.545,65	1.153.495,43
MIRIAM - II (IIP/PROV)	LESTE/ME	100	50,45	5.218,80	521.880,16
RIO DAS PEDRAS - I	LESTE/ME	148	49,51	7.611,06	1.126.437,62
RIO DAS PEDRAS - II	LESTE/ME	148	49,51	7.611,06	1.126.437,62
CLUBE DE MÃES/V. SIMONE	LESTE/ME	124	58,92	4.555,39	564.850,97
UNIÃO POPULAR	LESTE/ME	126	58,92	4.555,39	573.979,44
CONSABS - II	LESTE/ME	200	51,40	3.973,79	794.757,52
JD. IEDA	LESTE/ME	50	58,97	6.610,02	330.500,95
VILA MARA - I	LESTE/ME	144	49,51	7.822,50	1.126.437,62
VILA MARA - II	LESTE/ME	144	49,51	7.822,50	1.126.437,62
LAPENA / 1ª ETAPA	LESTE/ME	48	60,00	5.598,87	268.745,63
BOA ESPERANÇA (TEXIMA)	LESTE/ME	200	60,00	6.322,74	1.264.547,05
SÃO FRANCISCO - I	LESTE/ME	160	59,31	6.698,15	1.071.704,00
SÃO FRANCISCO - II	LESTE/ME	158	59,31	6.698,15	1.058.307,70
SÃO FRANCISCO - III	LESTE/ME	164	66,00	6.698,15	1.098.496,60
SÃO FRANCISCO - IV	LESTE/ME	159	66,00	6.698,15	1.065.005,85
SÃO FRANCISCO - V	LESTE/ME	167	66,00	6.698,15	1.118.591,05
SÃO FRANCISCO - 5B-MDF	LESTE/ME	170	60,00	1.452,75	246.968,07
SÃO FRANCISCO - 8	LESTE/ME	152	60,00	9.498,90	1.443.832,95
S. FRANCISCO XV DE NOV.	LESTE/ME	153	60,00	8.524,00	1.304.173,99

QUADRO RESUMO

NOME DA ASSOCIAÇÃO	REGIÃO	Nº UHs	ÁREA MÉDIA UH	VALOR / UH US\$	VALOR DO FINANCIAMENTO DAS UHs
BOA ESPERANÇA	LESTE/SM	106	55,33	5.688,50	602.980,82
26 DE JULHO - I	LESTE/SM	162	70,2	6.309,27	1.022.101,74
26 DE JULHO - II	LESTE/SM	199	70,2	6.309,27	1.255.544,70
26 DE JULHO - III	LESTE/SM	200	70,2	6.309,27	1.261.854,00
MADRE DE DEUS	LESTE/MÓ	45	59,81	9.092,50	409.162,61
CASARÃO	LESTE/MÓ	182	30,45	7.086,37	1.289.718,51
CAMPANHA GAÚCHA	LESTE/IG	128	60,00	5.599,49	716.735,03
WINNIE MANDELA	LESTE/IG	200	51,61	5.004,05	1.000.810,34
BARRO BRANCO - I	LESTE/IG	50	57,90	6.337,99	316.899,50
BARRO BRANCO - II	LESTE/IG	50	57,90	6.337,99	316.899,50
BARRO BRANCO - III	LESTE/IG	50	57,90	6.337,99	316.899,50
BARRO BRANCO - IV	LESTE/IG	50	57,90	6.337,99	316.899,50
VIDA NOVA (B.B. - V)	LESTE/IG	50	57,90	6.337,99	316.899,50
BALTAZAR CISNEIROS - I	LESTE/IG	200	59,36	6.007,83	1.201.566,00
PQ. DAS ANDORINHAS (BT. CISN. - II)	LESTE/IG	115	59,34	6.007,83	690.900,45
TERRA DE TODOS TERRA DE DEUS	LESTE/IG	150	60,00	7.960,70	1.194.015,24
ASSOC. CASA BRANCA (PETRILLI)	LESTE/IG	200	70,65	7.747,00	1.549.421,83
PIRES DO RIO	LESTE/IG	37	46,16	6.080,09	224.963,45
ÁREA TREZE	LESTE/IG	152	60,97	6.305,85	958.488,87
JD. CELESTE - I	SUDESTE/IP	200	69,60	6.434,00	1.286.100,00
JD. CELESTE - II	SUDESTE/IP	200	68,00	6.434,00	1.286.100,00
LAGOA HELIÓPOLIS	SUDESTE/IP	27	60,00	6.434,00	173.623,50
23 DE OUTUBRO	SUL/CS	107	53,81	6.439,00	609.044,58
CHÁCARA DO CONDE	SUL/CS	114	60,00	5.358,74	733.077,00
VILA TORINO	SUL/CS	200	60,00	7.814,88	1.562.976,00
RESIDENCIAL TALARA	SUL/CL	102	57,99	5.977,97	609.752,70
GUARAPIRANGA	SUL/CL	102	57,99	5.977,97	609.752,70
JD. DAS PALMAS	SUL/CL	102	57,99	5.977,97	609.752,70
MORADIA	SUL/CL	102	57,99	5.977,97	609.752,70
ALTO DO RIVIERA	SUL/CL	27	60,00	6.430,00	173.623,50
SONIA - INGÁ	SUL/CL	200	60,00	5.358,74	1.071.748,78
JD. CASA BRANCA	SUL/CL	56	60,69	5.037,60	282.105,60
SANTO E MENDES	SUL/CL	56	60,69	5.037,60	282.105,60
TERRA NOSSA	SUL/CL	56	60,69	5.037,60	282.105,60
UNIÃO FORÇA E TERRA	SUL/CL	57	60,69	5.037,60	287.143,20
UNIÃO DE TODOS	SUL/CL	36	55,80	5.924,17	213.270,39
UNIDOS VENCEREMOS	SUL/CL	36	55,80	5.924,17	213.270,39
POVO EM AÇÃO	SUL/CL	212	52,29	4.710,16	998.553,48
JD. DO LAGO	SUL/BT	116	58,33	7.609,42	882.693,30
ESTRELA GUIA	SUL/BT	100	60,20	6.430,00	643.049,93
TOTAIS	—	10.172	—	—	66.371.832,56

* TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA: 622.598,03 M²




NOME DA GLEBA	Jd. Rincão
Nº DO PROCESSO	05-000.712-90*04
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina
REGIÃO	Norte/PP
LOCALIZAÇÃO	Estr. de Taipas s/ nº, viela 13 à 61
Nº DE FAMÍLIAS	164
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	21/02/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	829.798,24
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	768.603,07
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	92,63%
SALDO	61.195,17
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	A ser encaminhada p/ HABI / PMSP
ÁREA DA GLEBA - m ²	21.929,10
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	13.940,00
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRES RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Cepollina Eng. Consultores S/C Ltda.
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.006.997-91*50
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	29/08/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	164
PREVISÃO DO TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	73.419,44
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Trese / CVR Engenharia Ltda.
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.002.010-92*08 / —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/12/92 / —
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paralisada
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	523.203,02
CUSTO TOTAL (US\$)	1.426.420,70
CUSTO DA UH (US\$)	5.059,79
CUSTO DA UH / m ² (US\$)	84,33
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	447,68
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	3,35
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.190,26
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	23,85
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	8.697,69
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	65,05

Obs. - as obras foram retomadas com recursos próprios, principalmente a alvenaria dos pavimentos superiores. Foram entregues 155 UHs pelo movimento, apesar de inacabadas.


MOVIMENTO UNIDO



MOVIMENTO UNIDO
implant. s/ esc.



MOVIMENTO UNIDO
plantas




TÉRREO T.1.
s/ esc.

SUPERIOR T.1.

NOME DA GLEBA	Jd. Brasília
Nº DO PROCESSO	05-015.202-90*31
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina
REGIÃO	Norte/PP
LOCALIZAÇÃO	Av. Deputado Cantídio Sampaio, nº 5.901 - Jd Brasília
Nº DE FAMÍLIAS	160
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/03/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Agosto/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.075.018,79
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	476.663,33
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	44,34%
SALDO	598.355,46
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado - 17/08/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	52.820,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	9.600,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.975/89 - IP-28/11/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	8.297,60
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	GESTA
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	03/12/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	518
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	42.011,01
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	Retenge
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.011.715-92*26
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	06/12/93
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Em andamento
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	665.572,97
CUSTO TOTAL (US\$)	1.790.900,37
CUSTO DA UH (US\$)	6.718,87
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	111,98
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	81,10
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,80
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.284,89
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	12,60
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Jd. Brasília
Nº DO PROCESSO	05-008.625-91*86
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina / Peabirú
REGIÃO	Norte/PP
LOCALIZAÇÃO	Av.Deputado Cantídio Sampaio, nº 5.901 - Jd Brasília
Nº DE FAMÍLIAS	153
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 4
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	27/09/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Junho/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	736.360,36
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	329.373,94
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	18/08/95 - após paralisação desde junho/93
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	44,73%
SALDO	406.986,32
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 04/08/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	52.820,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	9.180,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.975/89 - IP-28/11/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	8.297,60
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	GESTA
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	03/12/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	518
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	42.011,01
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	Retenge
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.011.715-92*26
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	06/12/93
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Em andamento
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Água, esgoto, guias e sarjetas (parcial)
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Água, esgoto, guias e sarjetas (parcial)
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	665.572,97
CUSTO TOTAL (US\$)	1.452.241,84
CUSTO DA UH (US\$)	4.812,81
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	80,21
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	81,10
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,80
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.284,89
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	12,60
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

Obs. - a obra esteve paralisada desde junho/93. No início de 94 através da criação de um fundo de ajuda mútua, com a contribuição de R\$ 15,00 por família, as obras foram retomadas e somente em agosto/95 a PMSP liberou uma parcela. Foram entregues 18 UHs a fim de evitar possíveis ocupações na área.




RECANTO DAS ESTRELAS
implantação e.j.c.

NOME DA GLEBA	Portal São Marcos	
Nº DO PROCESSO	05-000.711-90*41	
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina	
REGIÃO	Norte/PP	
LOCALIZAÇÃO	Est.Cachoeira / Est. Taipas / R. Principal,82 - Jd. Rincão	
Nº DE FAMÍLIAS	104	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	79,60	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	09/02/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	526.214,00	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	524.003,90	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	99,58%	
SALDO	2.210,10	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI	
ÁREA DA GLEBA - m ²	13.299,34	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	8.278,40	
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	-	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	System	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.010.838 - 90*79	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	23/10/90	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	104	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	15.258,48	
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	Coccaro (infra-estrutura) / Talude (água)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.692-91*96	/ 05.003.006-92*68
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91	/ 17/11/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	-	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	-	
SERVIÇOS EXECUTADOS	-	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	-	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	142.039,11	
CUSTO TOTAL (US\$)	683.511,11	
CUSTO DA UH (US\$)	5.059,75	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	63,56	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	146,72	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,15	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.365,76	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	10,68	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	6.572,22	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	51,39	




PORTAL SÃO MARCOS
implantação s/ esc.

NOME DA GLEBA	Vista Linda
Nº DO PROCESSO	05-010.751-90*92
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina
REGIÃO	Norte/PP
LOCALIZAÇÃO	Est. Cachoeira / Est. de Taipas
Nº DE FAMÍLIAS	131
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	28/09/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/92
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.086.640,33
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	583.308,53
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	53,68%
SALDO	503.331,80
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	19.270,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	10.427,60
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Epal
Nº DO PROCESSO - PROJETO	SL 064.910.500 (EMURB)
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	16/05/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	131
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	20.100,95
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	Tines
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.013.559-91*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	515.368,98
CUSTO TOTAL (US\$)	1.622.110,26
CUSTO DA UH (US\$)	8.294,96
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	138,25
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	153,44
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,04
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.934,11
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	26,74
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	12.382,52
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	84,18



Implantação s. esc.
VISTA LINDA


NOME DA GLEBA	Santa Marta
Nº DO PROCESSO	05-012.153-89*88
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina
REGIÃO	Norte/PP
LOCALIZAÇÃO	Av. Fernando Mendes de Almeida - Viela 3
Nº DE FAMÍLIAS	72
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	29,60
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	02/01/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/92
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	222.494,59
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	217.087,97
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	97,57%
SALDO	5.406,62
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	17.176,90
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.131,20
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Whashing Takish
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.006.580-91*09
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	06/05/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	72
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	26.313,50
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	Talude Comercial e Construtora Ltda.
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.012.844-91*23
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/08/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	355.414,14
CUSTO TOTAL (US\$)	604.222,23
CUSTO DA UH (US\$)	3.090,20
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	104,40
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	365,47
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,53
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	4.936,31
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	20,69
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	8.391,98
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	35,18



implantação s.esc.
SANTA MARTA


NOME DA GLEBA	Condomínio Paraiso
Nº DO PROCESSO	05-015.201-90*79
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina
REGIÃO	Norte/PP
LOCALIZAÇÃO	Estrada de Taipas / Estrada da Cachoeira - Jd. Rincão
Nº DE FAMÍLIAS	60
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	79,60
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/03/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	403.132,20
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	356.449,49
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	88,42%
SALDO	46.682,71
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 06/04/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	8.828,98
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	4.460,07
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Interact
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	24/04/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	60
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	24.230,33
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	L.J. Comércio e Construções
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.012.845-91*96
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Drenagem, esgoto, água e pavimentação
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	240.507,55
CUSTO TOTAL (US\$)	667.870,08
CUSTO DA UH (US\$)	6.718,87
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	84,41
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	403,84
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	2,74
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	4.008,46
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	27,24
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	11.131,17
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	75,65

Obs. - a última parcela do financiamento não foi liberada. Os moradores continuaram as obras através de recursos provenientes de contribuições individuais e eventos comunitários. Foram entregues 58 casas pelo movimento - 93/94




CONDOMÍNIO PARAÍSO
implantação s/ esc.


CONDOMÍNIO PARAÍSO




TERREO T.2
CONDOMÍNIO PARAÍSO



SUPERIOR T.2. s/esc.




TERREO T.1.
CONDOMÍNIO PARAÍSO




SUPERIOR T.1. s/esc.

NOME DA GLEBA	Pedra Bonita
Nº DO PROCESSO	05-010.831-90*20
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina
REGIÃO	Norte/PP
LOCALIZAÇÃO	Estrada da Cachoeira / Estrada da Parada - Jd. Rincão
Nº DE FAMÍLIAS	172
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	79,60
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	02/10/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Julho/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.268.780,30
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	748.199,74
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	58,97%
SALDO	520.580,56
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	23.454,48
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	13.691,20
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Interact
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	24/04/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	172
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	40.213,15
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	Tines
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.013.558-91*30
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	455.125,24
CUSTO TOTAL (US\$)	1.764.118,69
CUSTO DA UH (US\$)	7.376,63
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	92,67
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	233,80
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,71
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.646,08
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	19,40
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	10.256,50
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	75,21


PEDRA BONITA



PEDRA BONITA
implantação e etc.




TÉRREO T.1.




TÉRREO T.2.

PEDRA BONITA




SUPERIOR T.1.
e etc.




SUPERIOR T.2.
e etc.

NOME DA GLEBA	Vila Nova Cachoeirinha
Nº DO PROCESSO	05-017.077-90*12
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina
REGIÃO	Norte/FÓ
LOCALIZAÇÃO	Av. João dos Santos Abreu
Nº DE FAMÍLIAS	68
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	58,76
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	07/03/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	472.634,53
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	425.891,39
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	90,11%
SALDO	46.743,14
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	27.687,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	3.995,68
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Geoplano - COHAB
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.004.712-91*37
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	07/08/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	270
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	36.435,67
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	Terramoto (obra para 206 UHs)
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.006.866-91*81
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	03/12/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	374.689,89
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.950,51
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	118,29
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	134,95
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,32
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.387,74
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Quero um Teto
Nº DO PROCESSO	05-011.166-90*28
ASSESSORIA TÉCNICA	Gamha
REGIÃO	Norte/FÓ
LOCALIZAÇÃO	R. Luiz Gonzaga
Nº DE FAMÍLIAS	39
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	71,84
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Abril/92
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	240.465,32
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	226.734,75
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	94,29%
SALDO	13.730,57
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	3.460,82
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.801,76
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	NK
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	39
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	6.475,97
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	Construcap
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.006.788-91*70
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	69.597,81
CUSTO TOTAL (US\$)	316.539,10
CUSTO DA UH (US\$)	6.168,25
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	85,86
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	166,05
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,87
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.784,56
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	20,11
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	8.116,39
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	91,49




SUPERIOR
S/ESC.





TÉRREO

QUERO UM TETO
I.


NOME DA GLEBA	Quero um Teto
Nº DO PROCESSO	05-005.075-91*70
ASSESSORIA TÉCNICA	Ganha
REGIÃO	Norte/FÓ
LOCALIZAÇÃO	R. Monte Azul Paulista, nº 362
Nº DE FAMÍLIAS	23
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	66,27
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	19/07/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Fevereiro/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	149.820,20
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	131.122,64
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	2.993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	87,52%
SALDO	18.697,56
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM- 26/05/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	1.991,18
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	1.524,21
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Drenatec
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	23
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA INFRA-ESTRUTURA	A. Tonani
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.005.075-91*70
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	19/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA (US\$) - INFRA-ESTRUTURA	30.946,04
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.513,92
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	98,29
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.345,48
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	15,24
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—



QUERO UM TETO II.



NOME DA GLEBA	Quero um Teto
Nº DO PROCESSO	05-013.356-91*44
ASSESSORIA TÉCNICA	Ganha
REGIÃO	Norte/FÓ
LOCALIZAÇÃO	R. Luiz Gonzaga, nº 65
Nº DE FAMÍLIAS	46
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	66,27
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	31/12/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Abril/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	219.007,05
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	115.767,13
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	52,86%
SALDO	103.323,92
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 23/03/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	4.320,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	3.048,42
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	GCA
Nº DO PROCESSO - PROJETO	055.003.254-92*08
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	16/11/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	46
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	12.692,77
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	4.761,02
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	71,84
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	275,93
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	2,94
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—



TÉRREO
QUERO UM TETO III

SUPERIOR s/osc.

NOME DA GLEBA	Elisa Maria
Nº DO PROCESSO	05-013.216-91*58
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina
REGIÃO	NORTE/FÓ
LOCALIZAÇÃO	R. Clara Nunes, 365 - V. Brasilândia
Nº DE FAMÍLIAS	73
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	04/12/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Agosto/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	581.383,58
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	147.249,13
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	17/10/95 - após paralisação desde junho/93
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	25,33%
SALDO	434.134,45
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 23/03/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	45.257,02
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	4.380,00
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	EPT
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.013.622-91*37
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	04/02/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	313
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	44.503,00
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Não foi contratada
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	7.964,40
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	132,74
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	142,18
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,98
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

Obs. - A gleba foi invadida por população não participante do projeto, estando em processo de reintegração de posse.

NOME DA GLEBA	Elisa Maria
Nº DO PROCESSO	05-015.660-92*88
ASSESSORIA TÉCNICA	Ambiente
REGIÃO	Norte/FÓ
LOCALIZAÇÃO	R. Clara Nunes, nº 365 - V. Brasilândia
Nº DE FAMÍLIAS	240
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	50,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	Dezembro/92
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	2.161.721,39
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	80.602,78
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	3,73% (somente 1ª parcela)
SALDO	2.081.118,61
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	45.257,02
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	12.000,00
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	EPT
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.013.622-91*37
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	04/02/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	313
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	44.503,00
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Não foi contratada
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	9.007,17
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	180,14
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	142,18
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,98
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

Obs. - com a liberação da primeira parcela foi executado o canteiro de obras, a compra de ferramentas e estaqueamento para 60 aptos. Com a paralização das obras houve ocupação do terreno por dezenas de famílias.



- A gleba foi invadida por população não participante do projeto, estando em processo de reintegração de posse.



NOME DA GLEBA	Tiro ao Pombo
Nº DO PROCESSO	05-001.756-92*97
ASSESSORIA TÉCNICA	Gamha
REGIÃO	Norte/FÓ
LOCALIZAÇÃO	R. Tiro ao Pombo , s/ nº - Vila Penteadó
Nº DE FAMÍLIAS	40
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	71,96
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	07/10/92
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	257.220,00
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	75.762,48
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	29,45%
SALDO	181.457,52
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 30/08/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	38.825,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.878,40
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.495/90 - IP-21/05/92
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	1.820.232,43
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Jaakko Poyry (infra-estrutura e 374 UHs)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.013.600-91*02
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	19/12/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	404
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	78.534,03
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.430,50
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	89,36
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	194,39
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	2,02
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Vista Alegre
Nº DO PROCESSO	05-015.173-90*35
ASSESSORIA TÉCNICA	IA
REGIÃO	Norte/FÓ
LOCALIZAÇÃO	R. Arroio do Meio / R. Rendeira - Jd. Vista Alegre
Nº DE FAMÍLIAS	20
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	10/05/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Julho/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	132.936,40
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	26.653,75
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1991
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	20,05%
SALDO	106.282,65
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	3.485,75
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	1.200,00
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	EMURB
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	EMURB
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	—
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Duarte Monteiro
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.013.557-91*77
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	16/11/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	53.673,02
CUSTO TOTAL (US\$)	186.609,42
CUSTO DA UH (US\$)	6.646,82
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	110,78
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.683,65
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	15,40
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.330,47
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	53,53

EEFG Prof. DAUILA DE ANDRADE COSTA




NOME DA GLEBA	Apuanã	
Nº DO PROCESSO	05-012.712-90*01	
ASSESSORIA TÉCNICA	Norte	
REGIÃO	Norte/ST	
LOCALIZAÇÃO	R. Antonelo de Messina, alt. nº 450 - Apuanã	
Nº DE FAMÍLIAS	200	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	Sobrado: 52,00 / Apto: 60,00 (55,20)	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Setembro/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.466.182,56	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	672.537,94	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	45,87%	
SALDO	793.644,56	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - TCM desde 12/07/95	
ÁREA DA GLEBA - m ²	85.413,76	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.040,00	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.695/90 - IP-26/07/90	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	624.139,36	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Perrone (infra) / Perrone (infra-estrutura modif.) RTM(retaludamento) / ALEONE (fundação 754 UHs)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.296-90*65 / 05.010.260-91*31 - 05.012.420-91*87 / -	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	02/08/90 / 14/11/91 05/12/91 / 12/12/91	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI - PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	808	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	71.582,00	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Kallas (infra-estrutura + 754 fundações)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.012.421-91*40	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	03/02/92	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	-	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	-	
SERVIÇOS EXECUTADOS	-	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	-	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	2.478.484,23	
CUSTO TOTAL (US\$)	9.038.935,83	
CUSTO DA UH (US\$)	7.330,91	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	131,63	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	88,59	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,84	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.067,43	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	29,02	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	11.186,80	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	105,83	

NOME DA GLEBA	Apuanã	
Nº DO PROCESSO	05-012.713-90*74	
ASSESSORIA TÉCNICA	Norte	
REGIÃO	Norte/ST	
LOCALIZAÇÃO	R. Antonelo de Messina, alt.nº 450 - Apuanã	
Nº DE FAMÍLIAS	200	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	Sobrado: 52,00 / apto: 60,00	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Setembro/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.466.182,56	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	527.532,48	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	35,98%	
SALDO	938.650,08	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - TCM desde 12/07/95	
ÁREA DA GLEBA - m ²	85.413,76	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.040,00	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.695/.90 - IP-26/07/90	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	624.139,36	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Perrone (infra-estrut.) RTM(retaludamento)	/ Perrone (infra-estrut. modif.) / Aleone (fundação 754 UHs)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.296-90*65 05.012.420-91*87	/ 05.010.260-91*31 / —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	02/08/90 05/12/91	/ 14/11/91 / 12/12/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI - PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	808	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	71.582,00	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Kallas (infra-estrutura + 754 fundações)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.012.421-91*40	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	03/02/92	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	—	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	2.478.484,23	
CUSTO TOTAL (US\$)	9.038.935,83	
CUSTO DA UH (US\$)	7.330,91	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	131,63	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	88,59	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,84	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.067,43	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	29,02	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	11.186,80	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	105,83	

NOME DA GLEBA	Apuanã	
Nº DO PROCESSO	05-012.714-90*37	
ASSESSORIA TÉCNICA	Norte	
REGIÃO	Norte/ST	
LOCALIZAÇÃO	R. Antonelo de Messina, alt.nº 450 - Apuanã	
Nº DE FAMÍLIAS	200	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	Sobrado: 52,00 / apto: 60,00	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	31/10/91	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Setembro/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.466.182,56	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	459.061,75	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	31,31%	
SALDO	1.007.120,81	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - TCM desde 12/07/95	
ÁREA DA GLEBA - m ²	85.413,76	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.040,00	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.695/90 - IP-26/07/90	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	624.139,36	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Perrone (infra-estrut.) / Perrone (infra-estrut. modif.) RTM(retaludamento) / Aleone (fundação 754 UHs)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.296-90*65 / 05.010.260-91*31 05.012.420-91*87 / -	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	02/08/90 / 14/11/91 05/12/91 / 12/12/91	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI - PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	808	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	71.582,00	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Kallas (infra-estrutura + 754 fundações)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.012.421-91*40	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	03/02/92	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	-	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	-	
SERVIÇOS EXECUTADOS	-	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	-	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	2.478.484,23	
CUSTO TOTAL (US\$)	9.038.935,83	
CUSTO DA UH (US\$)	7.330,91	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	131,63	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	88,59	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,84	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.067,43	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	29,02	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	11.186,80	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	105,83	


NOME DA GLEBA	Apuanã	
Nº DO PROCESSO	05-012.715-90*08	
ASSESSORIA TÉCNICA	Norte	
REGIÃO	Norte/ST	
LOCALIZAÇÃO	Av. Antonella de Messina, alt. nº 450 / R. Apuanã	
Nº DE FAMÍLIAS	200	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	52,00 / 60,00	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Setembro/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.466.182,56	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	385.312,77	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	26,28%	
SALDO	1.080.869,79	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - TCM desde 12/07/95	
ÁREA DA GLEBA - m ²	85.413,76	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.040,00	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.695/90 - IP-26/07/90	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	624.139,36	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Perrone (infra-estrut.) / Perrone (infra-estrut. modif.) RTM (retaludamento) / Aleone (fundação 754 UHs)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.296-90*65 / 05.010.260-91*31 05.012.420-91*87 / —	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	02/08/90 / 14/11/91 05/12/91 / 12/12/91	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	—	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	808	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—	
CUSTO DO PROJETO	71.582,00	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Kallas (infra-estrutura + 754 fundações)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.012.421-91*40	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	03/02/92	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	—	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	2.478.484,23	
CUSTO TOTAL (US\$)	9.038.935,83	
CUSTO DA UH (US\$)	7.330,91	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	131,63	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	88,59	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,84	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.067,43	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	29,02	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	11.186,80	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	105,83	



NOME DA GLEBA	Vila Nilo
Nº DO PROCESSO	05-014.603-92*09
ASSESSORIA TÉCNICA	Norte
REGIÃO	Norte/ST
LOCALIZAÇÃO	R. Gal. Jerônimo Furtado / R. Manoel Fernandes Silva
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	—
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.656.496,80
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	23.138,63
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	1,40%
SALDO	1.633.358,17
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 04/08/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	52.942,47
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	12.000,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 31.741/92 - IP-21/02/92
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	1.005.560,82
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Nelson Zanetti / Proenge
Nº DO PROCESSO - PROJETO	012.420.300-02 / —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	17/02/92 / —
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	722
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	33.317,47
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.011.246-92*07
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	1.592.748,26
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	8.282,48
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	138,04
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	46,15
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,63
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.206,02
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	30,08
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Sonda
Nº DO PROCESSO	05-015.196-90*30
ASSESSORIA TÉCNICA	Casa
REGIÃO	Norte/MG
LOCALIZAÇÃO	Rod. Fernão Dias / Av. Sanatório - Jd. Brasil
Nº DE FAMÍLIAS	125
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	05/06/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	859.513,87
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	816.194,37
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	94,96%
SALDO	43.319,50
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	29.431,00 (440 UHs)
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.612,50
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.569/90 - IP-09/02/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	299.065,30
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Terra Brasilis
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.009.915-90*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	03/09/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	250
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	34.086,82
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paviterra
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.697-91*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	410.381,37
CUSTO TOTAL (US\$)	2.462.561,22
CUSTO DA UH (US\$)	6.876,11
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	114,60
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	136,35
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.641,53
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.850,26
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Sonda
Nº DO PROCESSO	05-015.197-90*01
ASSESSORIA TÉCNICA	Casa
REGIÃO	Norte/MG
LOCALIZAÇÃO	Rod. Fernão Dias / Av. Sanatório - Jd. Brasil
Nº DE FAMÍLIAS	125
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	05/06/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	859.513,87
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	839.831,00
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	97,71% (100%)
SALDO	119.121,96
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	19.682,87
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.612,50
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.569/90 - IP-09/02/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	299.065,30
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Terra Brasilis
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.009.915-90*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	03/09/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	250
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	34.086,82
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paviterra
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.697-91*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	410.381,37
CUSTO TOTAL (US\$)	2.462.561,22
CUSTO DA UH (US\$)	6.876,11
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	114,60
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	136,35
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.641,53
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.850,26
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—




CONJUNTO SONDA / LÍRIOS DO VALE E REMANESCENTES DA LIBERDADE
Implantação s/esc.

ARQUITETA: FERNANDA
2005


NOME DA GLEBA	D. João Nery
Nº DO PROCESSO	05-000.605-90*02
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Plácido Parreira Lima / R. Salvador da Silva
Nº DE FAMÍLIAS	208
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	51,80
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	11/01/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/94
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.153.495,43
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	107.967,17
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	9,36%
SALDO	1.045.528,25
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - TCM desde 04/08/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	19.110,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	10.774,40
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28023/89 - IP-27/10/89 / 09/09/91-21/02/92 e parte sem I.P.
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	194.859,43
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Serec
Nº DO PROCESSO - PROJETO	PEI 032/90
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	26/06/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	208
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	64.035,53
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Serveng
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.006.791-91*84
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/11/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	28/07/92
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	208.251,10
CUSTO TOTAL (US\$)	1.620.641,49
CUSTO DA UH (US\$)	5.545,65
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	107,06
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	307,86
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	3,35
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.001,21
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	10,90
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.791,55
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	84,81

LÍRIOS DO ITAIM




LÍRIOS DO ITAIM
implantação s/ esc.

NOME DA GLEBA	Mirian
Nº DO PROCESSO	05-000.230-90*63
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Manuel Álvarez Pimentel / R. Tibúrcio de Souza
Nº DE FAMÍLIAS	100 (34 UHs térreas - 66 UHs sobrados)
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	Térreas: 35,50 / Sobrados: 50,80 / 62,90 / 65,40
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	11/01/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	521.880,16
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	504.814,68
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	96,73%
SALDO	16.373,78
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	22.450,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	5.150,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 29.831/90 - sem IP
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	HABI 3
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	350
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Cruz de Malta / Brasileng
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.696-91*47 / —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	09/09/91 / —
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	521.853,36
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	5.218,80
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	103,44
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.491,01
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—




SUPERIOR T.2



TÉRREO T.2
S/ESC.

J.D. MIRIAM I
PLANTAS S/ ESC.




TÉRREO T.3
S/ESC.

SUPERIOR T.3

NOME DA GLEBA	Vila Mara		
Nº DO PROCESSO	05-013.701-91*01		
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto		
REGIÃO	Leste/ME		
LOCALIZAÇÃO	R. Adriano Seabra, nº 60 - Vila Mara		
Nº DE FAMÍLIAS	148		
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5		
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	49,51		
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	04/12/91		
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Julho/93		
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios		
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.126.437,62		
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	592.497,52		
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	Julho/93 (6ª parcela)		
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	52,60%		
SALDO	533.940,10		
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise TCM desde 07/12/94		
ÁREA DA GLEBA - m ²	20.000,00		
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.327,48		
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.775/89 - IP-22/01/90		
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	537.321,84 - Vila Mara e Maluf 40.000,00		
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Padovano	/ Alleoni	/ Projetar (edif.+infra-estrut.)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—	/ —	/ —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	27/08/90	/ 18/10/90	/ 13/10/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP		
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído		
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	576 + 16 galpões		
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído		
CUSTO DO PROJETO	183.901,48		
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	CHB	/ Jaú	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.015.148-90*98 / 05.000.727-91*62		
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	26/03/91	/ 01/08/91	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída		
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—		
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplenagem, fundações (578 UHs)		
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—		
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP		
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	223.177,09		
CUSTO TOTAL (US\$)	—		
CUSTO DA UH (US\$)	9.801,11 (mutirão + infra-estrutura) / 7.611,06 (mutirão)		
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	153,73		
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	319,27		
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	9,2		
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	387,46		
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	11,16		
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—		
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—		

Obs. - a partir de janeiro/94 as obras foram retomadas com recursos próprios.

NOME DA GLEBA	Vila Mara
Nº DO PROCESSO	05-013.700-91*49
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Adriano Seabra, 60 - Vila Mara
Nº DE FAMÍLIAS	148
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	49,51
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	04/12/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Julho/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.126.437,62
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	592.497,52
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	52,60%
SALDO	533.940,10
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - TCM desde 07/12/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	20.000,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.327,48
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.775/89 - IP-22/01/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	537.321,84 - Vila Mara e Maluf 40.000,00
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Padovano / Alleoni / Projetar (edif.+infra-estrut.)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	— / — / —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	27/08/90 / 18/10/90 / 13/10/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	576 + 16 galpões
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	183.901,48
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	CHB / Jaú
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.015.148-90*98 / 05.000.727-91*62
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	26/03/91 / 01/08/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplenagem, fundações (578 UHs)
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	223.177,09
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	9.801,11 (mutirão + infra-estrutura) / 7.611,06 (mutirão)
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	153,73
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	319,27
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	9,2
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	387,46
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	11,16
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—





NOME DA GLEBA	Miguel Ackel
Nº DO PROCESSO	05-001.476-91*70
ASSESSORIA TÉCNICA	Seta
REGIÃO	leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Galdino Nascimento / R. Honório Alves
Nº DE FAMÍLIAS	124
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	58,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	19/11/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento (72 entregues)
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	564.850,97
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	186.174,88
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	17/10/95 após interrupção de 12 meses
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	32,96%
SALDO	378.676,09
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 04/08/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	55.296,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.306,08
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.972/89 - IP-08/12/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	578.422,71
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Tear Apoio
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.674-90*96
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	14/08/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	500
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	33.453,03
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concrepedra
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.693-91*59
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	650.074,56
CUSTO TOTAL (US\$)	3.526.039,18
CUSTO DA UH (US\$)	4.555,25
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	78,54
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	66,91
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,60
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.300,15
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	11,76
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.052,08
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	66,77

Obs. - os valores: total liberado, % liberada e saldo não incluem a última parcela liberada (17/10/95).

NOME DA GLEBA	Miguel Ackel
Nº DO PROCESSO	05-001.475-91*07
ASSESSORIA TÉCNICA	Seta
REGIÃO	Leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Galdino Nascimento / R. Honório Alves
Nº DE FAMÍLIAS	126
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	58,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	19/11/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	573.979,44
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	258.775,28
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	17/10/95 após interrupção de 12 meses
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	44,85%
SALDO	315.204,16
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 04/08/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	55.296,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.423,92
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.972/89 - IP-08/12/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	578.422,71
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Tear Apoio
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.674-90*96
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	14/08/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	500
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	33.453,03
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concrepedra
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.693-91*59
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	650.074,56
CUSTO TOTAL (US\$)	3.526.039,18
CUSTO DA UH (US\$)	4.555,39
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	78,54
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	66,91
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,60
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.300,15
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	11,76
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.052,08
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	66,77

NOME DA GLEBA	Miguel Ackel
Nº DO PROCESSO	05-011.246-91*46
ASSESSORIA TÉCNICA	Apoio
REGIÃO	Leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Galdino Nascimento / R. Honório Alves
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	58,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	21/11/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisado
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	794.757,52
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	260.124,14
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	32,73%
SALDO	534.633,38
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 01/06/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	55.296,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.600,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.972/89 - IP-08/12/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	578.422,71
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Tear Apoio
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.674-90*96
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	14/08/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	500
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	33.453,03
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concrepedra
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.693-91*59
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	650.074,56
CUSTO TOTAL (US\$)	3.526.039,18
CUSTO DA UH (US\$)	3.973,79
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	68,51
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	66,91
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,60
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.300,15
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	11,76
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.052,08
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	66,77

NOME DA GLEBA	Miguel Ackel
Nº DO PROCESSO	05-011.355-91*81
ASSESSORIA TÉCNICA	Seta
REGIÃO	Leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Galdino Nascimento / R. Honório Alves
Nº DE FAMÍLIAS	50
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	51,40
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	29/05/92
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Agosto/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	330.500,95
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	122.020,95
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	28/08/95 - após paralisação desde 1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	36,92%
SALDO	208.480,00
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 01/06/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	55.296,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.948,50
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.972/89 - IP-08/12/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	578.422,71
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Tear Apoio
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.674-90*96
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	14/08/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	500
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	33.453,03
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concrepedra
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.693-91*59
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	650.074,56
CUSTO TOTAL (US\$)	3.526.039,18
CUSTO DA UH (US\$)	6.610,02
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	128,59
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	66,91
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,60
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.300,15
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	11,76
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.052,08
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	66,77




MIGUEL AREL PLANTA T.1. s/esc.

NOME DA GLEBA	Vila Mara
Nº DO PROCESSO	05-012.746-91*04
ASSESSORIA TÉCNICA	Cepo
REGIÃO	Leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Álvaro Coelho / R. São Gonsalo - Rio das Pedras
Nº DE FAMÍLIAS	144
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	49,51
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	04/12/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Janeiro/94
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.126.437,62
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	530.987,76
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	47,14%
SALDO	595.449,86
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado - TCM em 08/11/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	10.660,50
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.129,44
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.772/89 - IP-15/04/92
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	537.321,84 - VILA MarA E MALUF 40.000,00
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Padovano / Alleoni / Projetar (edif.+infra-estrut.)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	— / — / —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	27/08/90 / 18/10/90 / 13/10/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	576 + 16 galpões
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	183.901,48
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	CHB / Jaú
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.015.148-90*98 / 05.000.727-91*62
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	26/03/91 / 01/08/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplenagem, fundações (578 UHs)
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	223.177,09
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	9.801,11 (mutirão + infra-estrutura) / 7.822,50 (mutirão)
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	157,99
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	319,27
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	17,08
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	387,46
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	20,93
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Vila Mara		
Nº DO PROCESSO	05-012.747-91*77		
ASSESSORIA TÉCNICA	Cepo		
REGIÃO	Leste/ME		
LOCALIZAÇÃO	R. Álvaro Coelho / R. São Gonsalo - Rio das Pedras		
Nº DE FAMÍLIAS	144		
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5		
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	49,51		
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	04/12/91		
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Janeiro/94		
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada		
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.126.437,62		
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	522.315,39		
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993		
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	46,37%		
SALDO	604.122,23		
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado - TCM em 08/11/95		
ÁREA DA GLEBA - m ²	10.764,00		
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.129,44		
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 29.809/91 - IP-23/11/92		
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	537.321,84 - Vila Mara e Maluf 40.000,00		
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Padovano	/ Alleoni	/ Projetar (edif.+infra-estrut.)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—	/ —	/ —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	27/08/90	/ 18/10/90	/ 13/10/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP		
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído		
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	576 + 16 galpões		
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído		
CUSTO DO PROJETO	183.901,48		
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	CHB	/ Jaú	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.015.148-90*98 / 05.000.727-91*62		
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	26/03/91	/ 01/08/91	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída		
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—		
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplenagem, fundações (578 UHs)		
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—		
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP		
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	223.177,09		
CUSTO TOTAL (US\$)	—		
CUSTO DA UH (US\$)	9.801,11 (mutirão + infra-estrutura) / 7.822,50 (mutirão)		
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	158,00		
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	319,27		
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	17,08		
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	387,46		
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	20,73		
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—		
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—		

NOME DA GLEBA	Lapena
Nº DO PROCESSO	05-000.231-90*23
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Rafael Zimbardi / R. Dr. Almiro dos Reis
Nº DE FAMÍLIAS	48
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/01/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Janeiro/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	268.745,63
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	268.745,63
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	100%
SALDO	0,00
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Análise TCM
ÁREA DA GLEBA - m ²	17.470,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.880,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.856/89 - IP-28/11/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	232.750,12
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Setepla (infra-estrutura + fundação de 12 aptos)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.001.885-90*68
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	15/05/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	176 UHs - 48 sobrados / 128 aptos
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	12.601,06
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Geomed
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.013.934-90*79
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	19/12/90
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	178.587,84
CUSTO TOTAL (US\$)	692.684,65
CUSTO DA UH (US\$)	5.598,87
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	93,31
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	71,60
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	072
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.014,70
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	10,22
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—







LAPENA : implantação s/ esc.

NOME DA GLEBA	Texima
Nº DO PROCESSO	05-005.452-91*53
ASSESSORIA TÉCNICA	SETA
REGIÃO	Leste/ME
LOCALIZAÇÃO	R. Marechal Tito / Av. Diogo da Costa Tavares
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/08/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Janeiro/94
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.264.547,05
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	396.309,04
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	31,34%
SALDO	868.236,01
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 18/05/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	74.244,00 (538 UHs)
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	12.000,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.774/89 - IP-13/11/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	— / —
Nº DO PROCESSO - PROJETO	— / —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	25/07/90 / 20/12/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI - PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	403
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	70.820,16
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Serveng
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.421-91*42
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	554.690,22
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.322,74
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	105,38
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	175,73
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,02 (área: 69.512,60 m ²)
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.376,40
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	7,47
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

BOA ESPERANÇA (TEXIMA)

BOA ESPERANÇA • TEXIMA
 planta T.1/T.2 s/esc.



NOME DA GLEBA	São Francisco	
Nº DO PROCESSO	05-000.038-90*86	
ASSESSORIA TÉCNICA	AD	
REGIÃO	Leste/SM	
LOCALIZAÇÃO	Trav. Malva Pavão, nº132-A	
Nº DE FAMÍLIAS	160	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	59,60 / 74,59	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	11/01/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Concluída	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.071.704,00	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	1.066.980,50	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	99,56%	
SALDO	4.715,50	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas	
ÁREA DA GLEBA - m ²	129.541,65	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	9,.489,60	
PROPRIEDADE DA TERRA	Dominial	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Coplasa (infra-estrutura) / Engecorps (tratam. esgoto)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	— / —	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	17/06/91 / 02/09/92	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	808	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	66.378,66	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Guaianases Constr. (redes) / Soma Eng. (terraplan.)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.193-91*10 / 05-010.744-90*27	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	21/01/91 / 02/07/90	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Incompleta	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	Água, esgoto, guias e sarjeta	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	2 escadas hidráulicas	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	2.773.605,18	
CUSTO TOTAL (US\$)	8.252.087,83	
CUSTO DA UH (US\$)	6.698,15	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	111,25	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	82,15	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,51	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.432,68	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	21,41	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	10.212,58	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	63,70	

NOME DA GLEBA	São Francisco	
Nº DO PROCESSO	05-000.089-90*49	
ASSESSORIA TÉCNICA	AD	
REGIÃO	Leste/SM	
LOCALIZAÇÃO	Trav. Malva Pavão,nº 132-A	
Nº DE FAMÍLIAS	158	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	59,60 / 74,59	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	11/01/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.058.307,70	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	1.032.590,90	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	97,57%	
SALDO	25.716,90	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas	
ÁREA DA GLEBA - m ²	129.541,65	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	9.382,04	
PROPRIEDADE DA TERRA	Dominial	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	Coplasa (infra-estrutura) / Engecorps (tratam. esgoto)	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	— / —	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	17/06/91	/ 02/09/92
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	17/06/91 - 02/09/92	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	808	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	66.378,66	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Guaianases Constr. (redes) / Soma Eng. (terraplan.)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.193-91*10	/ 05-010.744-90*27
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	21/01/91	/ 02/07/90
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	Água, esgoto, guias e sarjeta	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	2.773.605,18	
CUSTO TOTAL (US\$)	8.252.087,83	
CUSTO DA UH (US\$)	6.698,15	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	111,25	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	82,15	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,51	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.432,68	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	21,41	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	10.212,58	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	63,70	

DE DA GLEBA	São Francisco
DO PROCESSO	05-000.042-90*53
DESSORIA TÉCNICA	AD
ÇÃO	Leste/SM
ALIZAÇÃO	Trav. Malva Pavão, nº 132-A
DE FAMÍLIAS	164
DA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
DA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	59,60 / 74,59
DA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	07/02/90
DE PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
DE SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
DE VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.098.496,60
DE VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	1.059,829,52
DE DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
DE PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	100% (96,48%)
DE SALDO	31.508,10
DE REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
DE ÁREA DA GLEBA - m ²	129.541,65
DE ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	9.728,48
DE PROPRIEDADE DA TERRA	Dominial
DE CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	
DE EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Coplasa (infra-estrutura) / Engecorps (tratam. esgoto)
DE Nº DO PROCESSO - PROJETO	— / —
DE DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	17/06/91 / 02/09/92
DE DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
DE SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
DE Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	808
DE PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
DE CUSTO DO PROJETO	66.378,66
DE EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Guaianases Constr. (redes) / Soma Eng. (terraplan.)
DE Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.193-91*10 / 05-010.744-90*27
DE DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	21/01/91 / 02/07/90
DE SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída
DE PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
DE SERVIÇOS EXECUTADOS	Água, esgoto, guias e sarjeta
DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DE DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
DE CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	2.773.605,18
DE CUSTO TOTAL (US\$)	8.252.087,83
DE CUSTO DA UH (US\$)	6.698,15
DE CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	111,25
DE CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	82,15
DE CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,51
DE CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.432,68
DE CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	21,41
DE CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	10.212,58
DE CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	63,70

NOME DA GLEBA	São Francisco	
Nº DO PROCESSO	05-000.041-90*90	
ASSESSORIA TÉCNICA	AD	
REGIÃO	Leste/SM	
LOCALIZAÇÃO	Trav. Malva Pavão, nº 132-A	
Nº DE FAMÍLIAS	159	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	59,60 / 74,59	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	09/03/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.065.005,85	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	1.027.517,64	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	100% (96,48%)	
SALDO	45.108,07	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas	
ÁREA DA GLEBA - m ²	129.541,65	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	10.494,00	
PROPRIEDADE DA TERRA	Dominial	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Coplasa (infra-estrutura) / Engecorps (tratam. esgoto)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	— / —	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	17/06/91 / 02/09/92	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	808	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	66.378,66	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Guaianases Constr. (redes) / Soma Eng. (terraplan.)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.193-91*10 / 05-010.744-90*27	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	21/01/91 / 02/07/90	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Incompleta	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	Água, esgoto, guias e sarjeta	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	2 escadas hidráulicas	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	2.773.605,18	
CUSTO TOTAL (US\$)	8.252.087,83	
CUSTO DA UH (US\$)	6.698,15	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	111,25	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	82,15	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,51	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.432,68	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	21,41	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	10.212,58	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	63,70	

NOME DA GLEBA	São Francisco	
Nº DO PROCESSO	05-000.040-90*28	
ASSESSORIA TÉCNICA	AD	
REGIÃO	Leste/SM	
LOCALIZAÇÃO	Trav. Malva Pavão, nº 132-A	
Nº DE FAMÍLIAS	167	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	59,60 / 74,59	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	11/04/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.118.591,05	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	1.101.029,17	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	98,43%	
SALDO	20.284,63	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas	
ÁREA DA GLEBA - m ²	129.541,65	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.022,00	
PROPRIEDADE DA TERRA	Dominial	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)		
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Coplasa (infra-estrutura) / Engecorps (tratam. esgoto)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	— / —	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	17/06/91 / 02/09/92	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	808	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	66.378,66	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Guaianases Constr. (redes) / Soma Eng. (terraplan.)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.193-91*10 / 05-010.744-90*27	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	21/01/91 / 02/07/90	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Incompleta	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	Água, esgoto, guias e sarjeta	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	2 escadas hidráulicas	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	2.773.605,18	
CUSTO TOTAL (US\$)	8.252.087,83	
CUSTO DA UH (US\$)	6.698,15	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	111,25	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	82,15	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,51	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.432,68	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	21,41	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	10.212,58	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	63,70	

NOME DA GLEBA	São Francisco
Nº DO PROCESSO	05-015.198-90*66
ASSESSORIA TÉCNICA	CAAP
REGIÃO	Leste/SM
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Sapopemba, km 26/27 - São Rafael
Nº DE FAMÍLIAS	170
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	56,8 / 65,14 / 69,71
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	—
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	246.968,07
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	246.968,07
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	100%
SALDO	0,00
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	129.541,65
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	10.200,00
PROPRIEDADE DA TERRA	Dominial
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Coplasa (infra-estrutura) / Engecorps (tratam. esgoto)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	— / —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	— / 02/09/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	358
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	258.936,60
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Edipavi
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.005.913-90*43
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	16/07/90
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	1.244.369,62
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	1.452,75
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	159,51
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	723,29
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	2,00
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.475,89
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	9,60
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	São Francisco	
Nº DO PROCESSO	05-015.055.90*-09	
ASSESSORIA TÉCNICA	Mira	
REGIÃO	TE/SM	
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Sapopemba, km 26/27 - São Rafael	
Nº DE FAMÍLIAS	152	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	56,71 / 62,40	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	06/12/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Julho/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída com recursos próprios	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.443.832,95	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	898.318,07	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	62,22%	
SALDO	545.514,88	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado - TCM em 17/08/95	
ÁREA DA GLEBA - m ²	75.000,00	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	8.315,92	
PROPRIEDADE DA TERRA	Dominial	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Cooperativa (infra-estrut.+edif.) / Engecorps (trat. esgoto)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05-012.017-89*70	/ —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	22/06/90	/ 02/09/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	575	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	328.518,81	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Const. Cappelano	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.694-91*11	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	—	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	1.046.543,45	
CUSTO TOTAL (US\$)	—	
CUSTO DA UH (US\$)	9.498,90	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	173,62	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	571,34	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	4,38	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.820,08	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	13,95	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—	

NOME DA GLEBA	São Francisco	
Nº DO PROCESSO	05-005.357-90*22	
ASSESSORIA TÉCNICA	AD	
REGIÃO	Leste/SM	
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Sapopemba, km 26/27 - São Rafael	
Nº DE FAMÍLIAS	153	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	56,71 / 62,40	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	19/09/91	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Abril/92	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.304.173,99	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	1.175.009,89	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	90,10%	
SALDO	129.164,10	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas	
ÁREA DA GLEBA - m ²	75.000,00	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	8.176,32	
PROPRIEDADE DA TERRA	Dominial	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Cooperativa (infra-estrut.+edif.) / Engecorps (trat. esgoto)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05-012.017-89*70	/ —
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	22/06/90	/ 02/09/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	575	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	328.518,81	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Const. Cappelano	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.694-91*11	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	—	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	1.046.543,45	
CUSTO TOTAL (US\$)	—	
CUSTO DA UH (US\$)	8.524,00	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	142,06	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	571,34	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	4,38	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.820,08	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	13,95	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—	

NOME DA GLEBA	Carrãozinho	
Nº DO PROCESSO	05-013.345-90*18	
ASSESSORIA TÉCNICA	CAAP	
REGIÃO	Leste/SM	
LOCALIZAÇÃO	R. Morro do Frade / R. Francisco Melo Palheta	
Nº DE FAMÍLIAS	106	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	55,33	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Junho/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	602.980,82	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	321.750,56	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	53,36%	
SALDO	281.230,25	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI	
ÁREA DA GLEBA - m ²	17.500,00	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.079,74	
PROPRIEDADE DA TERRA	Transferência COHAB para HABI	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Terra (terraplen. /drenagem) / Projectus (água / esgoto)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.005.716-92*04	/ 05.015.337-91*41
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—	/ 01/09/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	—	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	106	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—	
CUSTO DO PROJETO	—	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	A. Tonani	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.005.716-92*04	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	—	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	219.645,36	
CUSTO TOTAL (US\$)	822.626,25	
CUSTO DA UH (US\$)	5.688,50	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	102,81	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.072,13	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	12,55	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.760,63	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	47,01	

NOME DA GLEBA	Juta
Nº DO PROCESSO	05-005.356-91*60
ASSESSORIA TÉCNICA	Usina
REGIÃO	Leste/SM
LOCALIZAÇÃO	R. José Costa Jr., nº 07 - Jd. Valquiria
Nº DE FAMÍLIAS	162
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	70,2
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	07/08/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Agosto/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.022.101,74
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	816.352,66
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	24/Agosto/95
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	79,87%
SALDO	205.749,08
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado em 01/06/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	113.950,49
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.372,40
PROPRIEDADE DA TERRA	CDHU
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	US\$ 80,00 (aproximado)
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	CDHU
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	561
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Termas / Vila Nova
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Retomando - agosto/95
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Rede de água (parcial), terraplenagem
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Esgoto, drenagem, pavimentação e rede de água
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	CDHU
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.309,27
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	89,88
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—


Obs. - a associação de moradores vem organizando eventos comunitários a fim de levantar recursos e manter a unidade (festas, bingos, etc). Lembramos que estas obras não recebiam recursos desde 93 e que somente em agosto/95 houve a liberação de uma parcela para a retomada dos trabalhos.


NOME DA GLEBA	Juta
Nº DO PROCESSO	05-005.354-91*34
ASSESSORIA TÉCNICA	Usina
REGIÃO	Leste/SM
LOCALIZAÇÃO	R. José Costa Jr., nº 07 - Jd. Valquiria
Nº DE FAMÍLIAS	199
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	70,2
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/08/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Agosto/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.255.544,70
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	891.185,63
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	18/Agosto/95
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	70,98%
SALDO	364.359,07
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado em 01/06/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	113.950,49
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.969,60
PROPRIEDADE DA TERRA	CDHU
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	US\$ 80,00 (aproximado)
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	CDHU
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	561
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Termas / Vila Nova
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Retomando - agosto/95
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Rede de água(parcial), terraplenagem
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Esgoto, drenagem, pavimentação e rede de água
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	CDHU
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.309,27
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	89,88
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—


Obs. - a associação de moradores vem organizando eventos comunitários a fim de levantar recursos e manter a unidade (festas, bingos, etc). Lembramos que estas obras não recebiam recursos desde 93 e que somente em agosto/95 houve a liberação de uma parcela para a retomada dos trabalhos.


NOME DA GLEBA	Juta
Nº DO PROCESSO	05-005.355-91*50
ASSESSORIA TÉCNICA	Usina
REGIÃO	Leste/SM
LOCALIZAÇÃO	R. José Costa Jr., nº 07 - Jd. Valquiria
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	70,2
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	22/08/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Agosto/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.261.854,00
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	844.937,44
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	24/Agosto/95
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	66,96%
SALDO	416.916,56
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado em 01/06/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	113.950,49
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	14.040,00
PROPRIEDADE DA TERRA	CDHU
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	US\$ 80,00 (aproximado)
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	CDHU
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	561
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Termas / Vila Nova
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Retomando - agosto/95
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Rede de água(parcial), terraplenagem
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Esgoto, drenagem, pavimentação e rede de água
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	CDHU
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.309,27
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	89,88
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

Obs. - a associação de moradores vem organizando eventos comunitários a fim de levantar recursos e manter a unidade (festas, bingos, etc). Lembramos que estas obras não recebiam recursos desde 93 e que somente em agosto/95 houve a liberação de uma parcela para a retomada dos trabalhos.












26 DE JULHO I-II-III
planta térreo



planta superior e/ osc.




26 DE JULHO I-II-III
planta térreo



NOME DA GLEBA	Madre de Deus
Nº DO PROCESSO	05-006.270-92*62
ASSESSORIA TÉCNICA	AD
REGIÃO	Leste/MO
LOCALIZAÇÃO	R. Madre de Deus, nº 769
Nº DE FAMÍLIAS	45
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	2,5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	59,81
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	17/06/92
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	409.162,61
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	407.648,71
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	18/08/95
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	99,83%
SALDO	1.513,90
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM- 04/08/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	750,36
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.691,64
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.899/90 - IP-03/02/92 / DIS-PMSP nº 28.361/89 - adquirida (escritura pública 27/07/90)
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	145.938,67
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	EGC / Elizabeth Goldfarb Costa (edific.+ urban.)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.002.166-91*18
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	27/05/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	45
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	55.980,46
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Transgeo
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	Concluída
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplenagem
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	611.081,74
CUSTO DA UH (US\$)	9.092,50
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	152,02
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	1.244,01
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	74,60
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	13.579,59
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	814,38

Obs. - além de todo o trabalho nas obras de mutirão há uma grande organização comunitária, com a promoção de eventos, creche nos finais de semana, grupos de teatro (junto com casarão, Juta, setor-8 e Boa Esperança). muitos mutirantes participam de cursos profissionalizantes do SENAI, como: alvenaria, hidráulica, carpintaria e mestre de obras, o que tem elevado qualitativamente a produção no mutirão.

MADRE DE DEUS





MADRE DE DEUS
PLANTA S/ESC.



NOME DA GLEBA	Celso Garcia	
Nº DO PROCESSO	05-012.689-91*72	
ASSESSORIA TÉCNICA	AD	
REGIÃO	Leste/MO	
LOCALIZAÇÃO	Av. Celso Garcia, nº 849	
Nº DE FAMÍLIAS	182	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	2	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	30,45 / 24,73	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/90	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Fevereiro/94	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.289.718,51	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	727.143,30	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	Out/93	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	56,38%	
SALDO	562.575,21	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Prestou contas em 19/julho/94	
ÁREA DA GLEBA - m ²	4.031,18	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	5.541,90	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 29.066/90 - IP-09/05/91-02/09/91-27/09/91-06/11/91 - 30/01/92 adquirida (escritura pública 27/07/90 - 24/04/91)	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	841.476,22	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Engeconsult (instalações) / Alleoni (estrutura)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	05/08/91 / 21/05/91	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	—	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	182	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—	
CUSTO DO PROJETO	—	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Urb. Ltda. - Fundação (lâmina I)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.006.789-91*32	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	09/09/91	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	A ser executada pelo mutirão	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	—	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—	
CUSTO TOTAL (US\$)	—	
CUSTO DA UH (US\$)	7.086,37	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	232,72	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	11.709,86	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	528,70	

Obs. - o mutirão retomou as obras a partir de março/95 com recursos próprios, provenientes de doações dos mutirantes e da realização de uma campanha para arrecadação de R\$ 100.000,00.




CASARÃO





NOME DA GLEBA	Campanha Gaúcha
Nº DO PROCESSO	05-000.229-90*84
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	Av. Nordestina, nº 6.949
Nº DE FAMÍLIAS	128
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/01/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	716.735,03
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	672.440,81
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	93,82%
SALDO	44.294,22
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise TCM
ÁREA DA GLEBA - m ²	15.230,44
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	7.680,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.773/89 - IP-10/11/89 Carta de Adjud. - 05/11/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	115.354,59
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Pertécnica
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.001.886-90*28
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	17/09/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	128
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	12.001,67
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Durater
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.013.933-90*06
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	07/01/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	118.792,72
CUSTO TOTAL (US\$)	962.884,01
CUSTO DA UH (US\$)	5.599,49
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	93,32
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	93,76
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,79
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	928,07
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	7,80
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.522,53
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	63,22

Obs. - as obras estão sendo retomadas com recursos dos próprios mutirantes através de contribuições de cada família. Das 128 UHs, somente 20 encontram-se inacabadas, o que levou-os a fazer a entrega das casas e assim evitar problemas com invasões no conjunto.



NOME DA GLEBA	Barro Branco
Nº DO PROCESSO	05.008 627-91*01
ASSESSORIA TÉCNICA	Soc. Com. Hab. Pró Favela
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Barro Branco
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	51,61
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	08/10/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Julho/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.000.810,34
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	479.588,32
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	24/10/94
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	47,92%
SALDO	521.222,02
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM- 04/08/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	—
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	10.322,00
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	—
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	—
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.014.800.92*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	5.004,05
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	123,52
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—



NOME DA GLEBA	Barro Branco
Nº DO PROCESSO	05-011.358-90*99
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Barro Branco, s/ nº - Cidade Tiradentes
Nº DE FAMÍLIAS	191 (50 UHs - 1ª etapa / 141 UHs - 2ª etapa)
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	57,90
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	02/10/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/94 (1ª ETAPA - 50 UHs)
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	316.899,50 (50 UHs)
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	287.649,68
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	90,77% - 1ª etapa (50 UHs)
SALDO	29.249,82
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise TCM
ÁREA DA GLEBA - m ²	—
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.895,00
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	—
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	250
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Vicente Mateus (infra-estrutura de 250 UHs - 1ª etapa)
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.002.231-91*88
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	17/04/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	269.509,13
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.337,99
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	109,47
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.078,00
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Barro Branco
Nº DO PROCESSO	05-011.357-90*26
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Barro Branco, s/ nº - Cidade Tiradentes
Nº DE FAMÍLIAS	191 (50 UHs - 1ª etapa / 141 UHs - 2ª etapa)
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	57,90
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	02/10/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/94 (1ª etapa - 50 UHs)
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	316.899,50 (50 UHs)
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	288.727,13
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	91,11% - 1ª etapa (50 UHs)
SALDO	28.172,37
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise TCM
ÁREA DA GLEBA - m ²	—
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.895,00
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	—
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	250
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Vicente Mateus (infra-estrutura de 250 UHs - 1ª etapa)
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.002.231-91*88
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	17/04/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	269.509,13
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.337,99
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	109,47
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.078,00
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Barro Branco
Nº DO PROCESSO	05-011.174-90*56
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Barro Branco, s/ nº - Cidade Tiradentes
Nº DE FAMÍLIAS	191 (50 UHs - 1ª etapa / 141 UHs - 2ª etapa)
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	57,90
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	02/10/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/94 (1ª etapa - 50 UHs)
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	316.899,50 (50 UHs)
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	288.663,76
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	91,09% - 1ª etapa (50 UHs)
SALDO	28.235,74
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	—
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.895,00
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	—
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	250
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Vicente Mateus (infra-estrutura de 250 UHs - 1ª etapa)
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.002.231-91*88
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	17/04/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	269.509,13
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.337,99
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	109,47
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.078,00
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Barro Branco
Nº DO PROCESSO	05-011.300-90*09
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Barro Branco, s/ nº - Cidade Tiradentes
Nº DE FAMÍLIAS	191 (50 UHs - 1ª etapa / 141 UHs - 2ª etapa)
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	57,90
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	02/10/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/94 (1ª etapa - 50 UHs)
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	316.899,50 (50 UHs)
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	290.343,32
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	91,62% - 1ª etapa (50 UHs)
SALDO	26.556,18
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	—
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.895,00
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	—
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	250
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Vicente Mateus (infra-estrutura de 250 UHs - 1ª etapa)
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.002.231-91*88
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	17/04/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	269.509,13
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.337,99
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	109,47
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.078,00
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Barro Branco
Nº DO PROCESSO	05-011.175-90*19
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Barro Branco, s/ nº - Cidade Tiradentes
Nº DE FAMÍLIAS	191 (50 UHs - 1ª etapa / 141 UHs - 2ª etapa)
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	57,90
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	04/12/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/94 (1ª etapa - 50 UHs)
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	316.899,50 (50 UHs)
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	284.734,20
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	89,85% - 1ª etapa (50 UHs)
SALDO	32.165,30
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	—
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.895,00
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	—
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	250
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Vicente Mateus (infra-estrutura de 250 UHs - 1ª etapa)
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.002.231-91*88
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	17/04/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	269.509,13
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.337,99
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	109,47
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.078,00
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—



NOME DA GLEBA	Baltazar Cisneiros
Nº DO PROCESSO	05-000.233-90*51
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	R. João Bodim, 296, Jd. Moreno
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	193 UHs - 59,45 / 7 UHs - 56,99
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	11/04/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Mai/94
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.201.566,00
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	537.220,16
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	44,71%
SALDO	664.345,84
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - TCM desde 19/08/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	45.244,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.872,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.973/89 - IP-14/11/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	332.522,60
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Serec
Nº DO PROCESSO - PROJETO	PI 031/90
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	06/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	—
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	315
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	68.637,39
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Módulo
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.835-91*41
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	02/12/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paralisada desde 1993 acarretando prejuízos físicos com erosões
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Drenagem, água, esgoto (parcial)
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Drenagem, água, esgoto (parcial) luz e pavimentação
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	892.466,71
CUSTO TOTAL (US\$)	2.919.085,70
CUSTO DA UH (US\$)	6.007,83
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	101,22
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	217,90
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,52
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.833,22
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	19,73
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.266,94
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	64,52


Obs. - os moradores tem contribuído com 20% do salário mínimo, mensalmente, para a formação de um fundo coletivo que tem garantido a mínima continuidade das obras. Já foram entregues pelo movimento 68 UHs em 30/09/94.

NOME DA GLEBA	Baltazar Cisneiros
Nº DO PROCESSO	05-016.771-90*12
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	R. João Bodim, nº 296 - Jd. Moreno
Nº DE FAMÍLIAS	115
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	115 UHs 59,45 / 5 UHs - 56,99
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	11/03/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Maior/94
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	690.900,45
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	254.942,27
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	36,90%
SALDO	466.665,49
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - TCM desde 23/02/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	45.244,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	6.824,10
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.973/89 - IP-14/11/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	332.522,60
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Serec
Nº DO PROCESSO - PROJETO	PI 031/90
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	06/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	—
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	315
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	68.637,39
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Módulo Engenharia Terraplenagem Ltda.
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.835-91*41
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	02/12/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paralisada desde 1993 acarretando prejuízos físicos com erosões
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Drenagem, água, esgoto (parcial)
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Drenagem, água, esgoto (parcial) luz e pavimentação
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	892.466,71
CUSTO TOTAL (US\$)	2.919.085,70
CUSTO DA UH (US\$)	6.007,83
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	101,22
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	217,90
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,52
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.985,58
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	19,73
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.266,94
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	64,52


Obs. - a associação tem arrecadado uma parcela mensal de 20% do salário mínimo por família, a fim de manter um mínimo de trabalho nas obras. Foram entregues 68 UHs em setembro/94.

NOME DA GLEBA	Sítio Casa Blanca
Nº DO PROCESSO	05-012.703-91*00
ASSESSORIA TÉCNICA	Teto
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	R. Vitor Orban, nº 100 / Av. Inacio Monteiro
Nº DE FAMÍLIAS	150
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	3 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	01/05/92
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.194.015,24
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	278.954,63
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	11/10/94
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	23,36%
SALDO	915.060,61
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 04/08/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	54.723,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	9.000,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28 584/90 - IP-10/03/92
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	619.645,18
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Bonilha e Arquitetos Associados
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.000.781-91 * 08
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	24/05/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	350
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	36.077,00
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Tecnovias
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.005.176-91*69
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/10/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paralisada acarretando prejuízos físicos com erosões
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplanagem, contencões e esgoto (parcial)
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Esgoto (parcial), água, drenagem e pavimentação
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	556.503,75
CUSTO TOTAL (US\$)	3.955.378,44
CUSTO DA UH (US\$)	7.960,70
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	132,68
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	103,08
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,66
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.590,00
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	10,17
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	11.301,08
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	72,28

TERRA DE TODOS TERRA DE DEUS




SÍTIO CASA BRANCA planta s/esc.
(Assoc. Casa Branca)



SÍTIO CASA BRANCA implantação s/esc.

NOME DA GLEBA	Sítio Casa Blanca
Nº DO PROCESSO	05-013.698-91*07
ASSESSORIA TÉCNICA	Usina
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	R. Vitor Orban, nº 100 / Av. Inacio Monteiro
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	3 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	70,65
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	01/05/92
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Abril/94
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Retomada em 17/10/95
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.549.421,83
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	152,338,42
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	17/10/95 após interrupção desde junho/93
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	9,83%
SALDO	1.397.083,41
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM- 15/02/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	54.723,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	14.130,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.584/90 - IP-10/03/92
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	619.645,18
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Bonilha e Arquitetos Associados
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.000.781-91 * 08
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	24/05/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	350
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	36.077,00
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Tecnovias
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.005.176-91*69
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/10/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paralisada acarretando prejuízos físicos com erosões
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplanagem, contenções e esgoto (parcial)
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Esgoto (parcial), água, drenagem e pavimentação
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	556.503,75
CUSTO TOTAL (US\$)	3.955.378,44
CUSTO DA UH (US\$)	7.747,00
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	109,65
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	103,08
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,66
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.590,00
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	10,17
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	11.301,08
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	72,28





NOME DA GLEBA	Pires do Rio	
Nº DO PROCESSO	05.007.349-90*03 / 05.003.963-91*21	
ASSESSORIA TÉCNICA	AD	
REGIÃO	Leste/IG	
LOCALIZAÇÃO	Av. Pires do Rio / R. João de Miranda	
Nº DE FAMÍLIAS	37	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	46,16	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	03/07/90	/ 25/06/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Concluída	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	224.963,45	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	224.963,45	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	24/04/91	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	100%	
SALDO	0,00	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas	
ÁREA DA GLEBA - m ²	7.340,00	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	1.708,00	
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	-	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Dynamis	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.013.524-90*37	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	10/12/90	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	37	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	4.348,46	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Obrascom	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.011.696-90*11 / 05.014.874-91*61 (obra complementar)	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	03/12/90	/ 25/11/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	-	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	-	
SERVIÇOS EXECUTADOS	-	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	-	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	88.374,52 (infra-estrutura + fundação)	
CUSTO TOTAL (US\$)	317.683,43	
CUSTO DA UH (US\$)	6.080,09	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	131,72	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	117,53	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,59	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.388,42	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	12,04	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	8.586,04	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	42,53	

NOME DA GLEBA	Área Treze
Nº DO PROCESSO	05-005.453-91*18
ASSESSORIA TÉCNICA	CAAP
REGIÃO	Leste/IG
LOCALIZAÇÃO	R. Raposo da Fonseca / Av. Miguel Achiole da Fonseca
Nº DE FAMÍLIAS	152
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	59,98 / 61,99 / 61,28 / 71,08
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	26/08/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Novembro/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	958.488,87
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	502.152,32
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	52,39%
SALDO	456.336,55
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado - TCM em 11/10/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	23.328,30
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	9.345,90
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.697/90 - IP-07/08/91
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	455.575,59
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Tecton
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.000.780-91*46
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	28/05/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	152
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	26.629,91
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	CAPEN
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.006.790-91*11
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	06/01/90
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	237.053,00
CUSTO TOTAL (US\$)	1.677.747,37
CUSTO DA UH (US\$)	6.305,85
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	102,56
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	103,42
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,14
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.559,56
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	10,16
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	11.037,81
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	Celeste
Nº DO PROCESSO	05.013.048-90*36
ASSESSORIA TÉCNICA	CAAP
REGIÃO	Sudeste/IP
LOCALIZAÇÃO	R. Jorge Morais / R. Giacomo Cozzarelli
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	69,60
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	28/11/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Fevereiro/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.286.100,00
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	793.084,03
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	61,67%
SALDO	493.015,97
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	128.650,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	13.920,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.944/89 - IP-09/05/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	1.647.944,43
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Brasil Arquitetura
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.032-90*71
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	31/07/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	1648
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	151.775,07
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	H. Guedes
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.700-91*12
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	941.390,10
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.434,00
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	92,39
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	92,10
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,18
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	571,23
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	7,32
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—


NOME DA GLEBA	Celeste
Nº DO PROCESSO	05-012.688-91*00
ASSESSORIA TÉCNICA	CAAP
REGIÃO	Sudeste/IP
LOCALIZAÇÃO	R. Jorge Morais / R. Giacomo Cozzarelli
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	68,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	04/12/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Novembro/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.286.100,00
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	208.644,00
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	16,22%
SALDO	1.077.456,00
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise TCM
ÁREA DA GLEBA - m ²	128.650,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	13.600,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 27.944/89 - IP-09/05/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	1.647.944,43
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Brasil arquitetura
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.008.032-91*71
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	31/07/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	1.648
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	151.775,07
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	H. Guedes
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.003.700-91*12
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	941.390,10
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.434,00
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	94,57
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	92,10
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,18
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	571,23
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	7,32
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—



JD. CELESTE PLANTA S/ ESC — TERREO

NOME DA GLEBA	Heliópolis
Nº DO PROCESSO	05-012.716-91*43
ASSESSORIA TÉCNICA	CAAP
REGIÃO	Sudeste/IP
LOCALIZAÇÃO	Av. Almirante Delamare / Estr. das Lágrimas - Ipiranga
Nº DE FAMÍLIAS	27
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/01/92
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	173.623,50
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	161.557,39
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	93,05%
SALDO	12.066,11
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	—
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	1.620,00
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	—
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.434,00
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	107,23
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	23 de Outubro
Nº DO PROCESSO	05-002.275-90*72
ASSESSORIA TÉCNICA	Espaço
REGIÃO	Sul/CS
LOCALIZAÇÃO	R. Dr. Paulo de Barros Whitaker / R. Rui Rodrigues
Nº DE FAMÍLIAS	107
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	52,89/59,04
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	03/07/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Agosto/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios (95 entregues)
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	689.044,58
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	526.498,96
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	76,41%
SALDO	162.545,62
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	10.000,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	5.757,67
PROPRIEDADE DA TERRA	Associação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Propan Eng. Ltda.
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	12/02/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	—
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	—
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.439,00
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	107,31
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—



NOME DA GLEBA	Chácara do Conde	
Nº DO PROCESSO	05-009.768- *50	
ASSESSORIA TÉCNICA	GAMHA	
REGIÃO	Sul/CS	
LOCALIZAÇÃO	R. Porfírio de Gaza	
Nº DE FAMÍLIAS	114	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	09/09/92	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Maio/94	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	610.896,39	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	28.651,04	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	4,69%	
SALDO	582.245,35	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM- 01/06/95	
ÁREA DA GLEBA - m ²	284.833,86	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	6.840,00	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.362/89 - adquirida 30/11/90	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Urbe (urbanismo) / Falcão Bauer (esgoto e drenagem)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	014 800 500 / 268 310 300	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	28/12/90 / 12/12/90	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	—	
SITUAÇÃO DO PROJETO	—	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	114	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—	
CUSTO DO PROJETO	186.253,62	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Presidente	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.006.723-92	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/10/92	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	—	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	414.075,43	
CUSTO TOTAL (US\$)	—	
CUSTO DA UH (US\$)	5.358,74	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	89,31	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	1.633,80	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	3.632,28	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—	


NOME DA GLEBA	IV Centenário
Nº DO PROCESSO	05-005.455-91*41
ASSESSORIA TÉCNICA	CAAP
REGIÃO	Sul/CS
LOCALIZAÇÃO	Av. Gregorio Bezerra / R. José Ataliba Leonel - Cid. Dutra
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	02/10/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Maior/94
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.562.976,00
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	43.138,14
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1991
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	2,76%
SALDO	1.519.837,86
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Sem informação
ÁREA DA GLEBA - m ²	49.729,84
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	12.100,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.119/89 - adquirida em 01/12/89
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	748.446,10
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Ricoy Tor. (352unid.) / Setepla (200 unid.)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.005.115-92*93 / -
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	19/08/91 / -
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	352
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	-
CUSTO DO PROJETO	83.257,13
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Presidente (infra-estrutura 200 UHs) / - (infra-estrutura 352 UHs) / Obrascom (terraplenagem 200 UHs)
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.011.239-91*80 / 05.011.629-92*96 / 05.000.934-91*17
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	10/02/92 / - / 01/04/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	-
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	-
SERVIÇOS EXECUTADOS	-
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	-
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	612.618,11
CUSTO TOTAL (US\$)	-
CUSTO DA UH (US\$)	7.814,88
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	130,25
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	236,53
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,67
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.740,39
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	12,32
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	-
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	-

NOME DA GLEBA	Talara	
Nº DO PROCESSO	05-012.636-91*06	
ASSESSORIA TÉCNICA	Usina	
REGIÃO	Sul/CL	
LOCALIZAÇÃO	R. Antonio Raposo Barreto, nº 31 - Jd.São Luis	
Nº DE FAMÍLIAS	102	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	3 a 4	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	57,99	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/91	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	609.752,70	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	223.718,26	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	Out/93	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	36,69%	
SALDO	386.034,43	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Auditoria - TCM desde 29/11/94	
ÁREA DA GLEBA - m ²	15.500,00	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	5.914,98	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 29.904/89 - IP-18/09/90	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	25.760,69	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	RGB (infra-estrutura)	/ HABI 3 (drenagem)
Nº DO PROCESSO - PROJETO	-	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	-	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	408	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	-	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Enobi (terrapl., fundação e grama) / Macauba (esg., dren., água e pav.)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.004.183-91*08	/ 05.012.843-91*60
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91	
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Enobi- Paralisada	/ Macauba-não iniciou
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	-	
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplanagem, fundações (parcial) e grama	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Fundações de seis edifícios e infra-estrutura	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	534.446,42	
CUSTO TOTAL (US\$)	2.999.217,94	
CUSTO DA UH (US\$)	5.977,97	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	103,09	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	-	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	-	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.309,92	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	34,48	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.351,02	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	193,50	


NOME DA GLEBA	Talara	
Nº DO PROCESSO	05-012.705-91*27	
ASSESSORIA TÉCNICA	Usina	
REGIÃO	Sul/CL	
LOCALIZAÇÃO	R. Antonio Raposo Barreto, nº 31 - Jd. São Luis	
Nº DE FAMÍLIAS	102	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	3 a 4	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	57,99	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/91	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	609.752,70	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	213.840,27	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	Out/93	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	35,07%	
SALDO	395.912,43	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Auditoria - TCM desde 03/02/95	
ÁREA DA GLEBA - m ²	15.500,00	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	5.914,98	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 29.904/89 - IP-18/09/90	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	25.760,69	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	RGB (infra-estrutura) / HABI 3 (drenagem)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	408	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	—	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Enobi (terraapl., fundação e grama) / Macauba (esg., dren., água e pav.)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.004.183-91*08	/ 05.012.843-91*60
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91	/ —
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Enobi - paralisada	/ Macauba-não iniciou
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplanagem, fundações (parcial) e grama	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Fundações de seis edifícios e infra-estrutura	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	534.446,42	
CUSTO TOTAL (US\$)	2.999.217,94	
CUSTO DA UH (US\$)	5.977,97	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	103,09	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.309,92	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	34,48	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.351,02	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	193,50	

NOME DA GLEBA	Talara	
Nº DO PROCESSO	05-012.704-91*64	
ASSESSORIA TÉCNICA	Usina	
REGIÃO	Sul/CL	
LOCALIZAÇÃO	R. Antonio Raposo Barreto, nº 31 - Jd. São Luis	
Nº DE FAMÍLIAS	102	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	3 a 4	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	57,99	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/91	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	609.752,70	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	216.035,38	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	Out/93	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	35,43%	
SALDO	393.717,32	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado - TCM 08/11/95	
ÁREA DA GLEBA - m ²	15.500,00	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	5.914,98	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 29.904/89 - IP-18/09/90	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	25.760,69	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	RGB (infra-estrutura) / HABI 3 (drenagem)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	408	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	—	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Enobi (terrapl., fundação e grama) / Macauba (esg., dren., água e pav.)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.004.183-91*08	/ 05.012.843-91*60
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91	/ —
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Enobi- paralizada	/ Macauba-não iniciou
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplanagem, fundações (parcial) e grama	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Fundações de 06 edifícios e infra-estrutura	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	534.446,42	
CUSTO TOTAL (US\$)	2.999.217,94	
CUSTO DA UH (US\$)	5.977,97	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	103,09	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.309,92	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	34,48	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.351,02	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	193,50	



NOME DA GLEBA	Talara	
Nº DO PROCESSO	05-012.701-91*73	
ASSESSORIA TÉCNICA	Usina	
REGIÃO	Sul/CL	
LOCALIZAÇÃO	R. Antonio Raposo Barreto, nº 31 - Jd. São Luis	
Nº DE FAMÍLIAS	102	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	3 a 4	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	57,99	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	14/11/91	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Dezembro/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	609.752,70	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	276.339,92	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	Out/93	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	45,32%	
SALDO	333.412,78	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado - TCM - 01/06/95	
ÁREA DA GLEBA - m ²	15.500,00	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	5.914,98	
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 29.904/89 - IP-18/09/90	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	25.760,69	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	RGB (infra-estrutura) / HABI 3 (drenagem)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	408	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído	
CUSTO DO PROJETO	—	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Enobi (terraapl., fundação e grama) / Macauba (esg., dren., água e pav.)	
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.004.183-91*08	/ 05.012.843-91*60
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	01/07/91	/ —
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Enobi- paralisada	/ Macauba-não iniciou
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplanagem, fundações (parcial) e grama	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Fundações de seis edifícios e infra-estrutura	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	534.446,42	
CUSTO TOTAL (US\$)	2.999.217,94	
CUSTO DA UH (US\$)	5.977,97	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	103,09	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.309,92	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	34,48	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	7.351,02	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	193,50	




TALARA planta of. esc.



Talara
Implantação-1






NOME DA GLEBA	Sítio Pirajussara	
Nº DO PROCESSO	05-014.195-90*32	
ASSESSORIA TÉCNICA	Oficina	
REGIÃO	Sul/CL	
LOCALIZAÇÃO	R. Piraneze, nº 17 / R. da Terra Portucalense -Alto do Riviera	
Nº DE FAMÍLIAS	27	
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 3	
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	—	
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/02/91	
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Junho/93	
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada desde 1993	
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	173.623,50	
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	118.433,98	
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993	
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	68,21%	
SALDO	55.189,52	
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI	
ÁREA DA GLEBA - m ²	—	
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	1.620,00	
PROPRIEDADE DA TERRA	FUNAPS - aquisição em 23/12/87	
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	26.312,00	
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Lenk (pavimentação)	
Nº DO PROCESSO - PROJETO	—	
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—	
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSF	
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído	
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	157	
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—	
CUSTO DO PROJETO	—	
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Pertécnica	/ Construforte
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—	/ 05.010.477-89 *09
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—	/ 02/04/90
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída	
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—	
SERVIÇOS EXECUTADOS	—	
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—	
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSF	
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—	
CUSTO TOTAL (US\$)	—	
CUSTO DA UH (US\$)	6.430,00	
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	—	
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	—	
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	—	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—	
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—	
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—	
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—	

Obs. - as obras foram retomadas no final de 1994 com recursos próprios.

Foram entregues 19 UHs em 92, pelo próprio movimento a fim de evitar possíveis invasões na área.

ALTO DO RIVIERA



TÉRREO
ALTO DO RIVIERA

5/ ESC.

SUPERIOR

3º PAV. / OPCIONAL 1



3º PAV. / OPCIONAL 2





NOME DA GLEBA	Sônia Ingá
Nº DO PROCESSO	05-000.425-90*12
ASSESSORIA TÉCNICA	GAMHA
REGIÃO	Sul/CL
LOCALIZAÇÃO	R. 3, nº 210
Nº DE FAMÍLIAS	200
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	0 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,00
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	27/01/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Agosto/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Em andamento com recursos próprios
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	1.071.748,78
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	884.859,56
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	Out/1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	78,83%
SALDO	186.889,22
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	32.280,55
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	12.000,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 30.667/91
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	578.551,58
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Hidroconsult
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.014.849-90*37
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	02/05/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	Concluído
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	200
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	Concluído
CUSTO DO PROJETO	49.595,23
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Secro Eng.
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.012.846-91*59
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	04/02/92
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Concluída desde 1992
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	Concluída desde 1992
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplenagem, topografia e demarcação dos lotes, redes de água e esgoto, pavimentação
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	254.711,61
CUSTO TOTAL (US\$)	1.954.607,20
CUSTO DA UH (US\$)	5.358,74
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	89,31
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	247,98
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,54
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	1.273,56
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	7,89
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.773,04
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	60,55

Obs. - a última parcela liberada em outubro/93 sofreu uma defasagem de 45%, devido ao cálculo basear-se na moeda do mês agosto. As obras foram paralisadas no início de 94, sendo retomadas com recursos próprios em outubro/94. (Cada família contribuiu mensalmente com R\$ 14,50). Foram entregues 99 UHs em agosto/90 pela PMSP.



implantação el esc.
SONIA INGÁ

NOME DA GLEBA	Monet
Nº DO PROCESSO	05-005.456-91*04
ASSESSORIA TÉCNICA	URB
REGIÃO	Sul/CL
LOCALIZAÇÃO	Estr. Pirajussara / R. Andrea Della Robbia
Nº DE FAMÍLIAS	56
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,69
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/10/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/92
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	282.105,60
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	228.674,80
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	81,06%
SALDO	53.430,80
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	38.789,48
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	3.398,64
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.054/89 - IP-01/06/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	464.979,40
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Vector
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.014.694-90*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	25/01/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	225
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	46.383,53
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Unienge
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.420-91*80
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	08/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	539.335,55
CUSTO TOTAL (US\$)	2.184.158,37
CUSTO DA UH (US\$)	5.037,60
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	83,01
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	206,15
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,20
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.397,05
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	13,90
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.707,37
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	56,31

NOME DA GLEBA	Monet
Nº DO PROCESSO	05-008.523-91*50
ASSESSORIA TÉCNICA	URB
REGIÃO	Sul/CL
LOCALIZAÇÃO	Estr. Pirajussara / R. Andrea Della Robbia
Nº DE FAMÍLIAS	56
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,69
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/10/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Abril/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	282.105,60
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	33.852,67
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	88,00%
SALDO	43.205,93
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	38.789,48
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	3.398,64
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.054/89 - IP-01/06/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	464.979,40
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Vector
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.014.694-90*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	25/01/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	225
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	46.383,53
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Unienge
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.420-91*80
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	08/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	539.335,55
CUSTO TOTAL (US\$)	2.184.158,37
CUSTO DA UH (US\$)	5.037,60
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	83,01
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	206,15
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,20
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.397,05
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	13,90
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.707,37
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	56,31

NOME DA GLEBA	Monet
Nº DO PROCESSO	05-008.624-91*13
ASSESSORIA TÉCNICA	URB
REGIÃO	Sul/CL
LOCALIZAÇÃO	Estr. Pirajussara / R. Andrea Della Robbia
Nº DE FAMÍLIAS	56
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,69
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/10/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	282.105,60
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	252.766,62
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	89,60%
SALDO	29.338,98
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	38.789,48
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	3.398,64
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.054/89 - IP-01/06/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	464.979,40
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Vector
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.014.694-90*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	25/01/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	225
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	46.383,53
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Unienge
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.420-91*80
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	08/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	539.335,55
CUSTO TOTAL (US\$)	2.184.158,37
CUSTO DA UH (US\$)	5.037,60
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	83,01
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	206,15
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,20
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.397,05
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	13,90
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.707,37
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	56,31



NOME DA GLEBA	Monet
Nº DO PROCESSO	05-008.626-91*49
ASSESSORIA TÉCNICA	URB
REGIÃO	Sul/CL
LOCALIZAÇÃO	Estr. Pirajussara / R. Andrea Della Robbia
Nº DE FAMÍLIAS	57
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	60,69
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	15/10/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Março/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	287.143,20
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	245.966,87
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	85,66%
SALDO	41.176,33
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	38.789,48
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	3.459,33
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.054/89 - IP-01/06/90
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	464.979,40
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Vector
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.014.694-90*00
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	25/01/90
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	225
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	46.383,53
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Unienge
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	05.000.420-91*80
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	08/07/91
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	539.335,55
CUSTO TOTAL (US\$)	2.184.158,37
CUSTO DA UH (US\$)	5.037,60
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	80,84
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	206,15
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	1,20
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	2.397,05
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	13,90
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	9.707,37
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	56,31

NOME DA GLEBA	V. Velho
Nº DO PROCESSO	05-012.703-91*00
ASSESSORIA TÉCNICA	URB
REGIÃO	Sul/C
LOCALIZAÇÃO	R. Tajal,nº 1.001 - Pq. Fernanda
Nº DE FAMÍLIAS	100 (36-1ª fase / 64-2ª fase)
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	55,80
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	04/12/91 (1ª fase)
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Maio/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada desde outubro/93 (1ª fase)
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	213.270,39
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	89.954,16
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	42,18%
SALDO	123.316,23
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 01/07/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	58.402,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.008,80
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Yakko Poyry
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.009.499-92*40
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	15/09/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	594
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	30.198,52
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Hiamagata
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paralisada em deterioração
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplenagem - platôs
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Pavimentação e infra-estrutura
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	5.924,18
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	106,17
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	50,84
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,52
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—


NOME DA GLEBA	V. Velho
Nº DO PROCESSO	05-012.702-91*39
ASSESSORIA TÉCNICA	URB
REGIÃO	Sul/CL
LOCALIZAÇÃO	R. Tajal, nº 1.001 - Pq. Fernanda
Nº DE FAMÍLIAS	100 (36-1ª fase / 64-2ª fase)
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	55,80
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	21/11/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Maior/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	213.270,39
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	100.755,32
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	47,24%
SALDO	16.409,20
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Aprovado TCM - 04/08/94
ÁREA DA GLEBA - m ²	58.402,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	2.008,80
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Yakko Poyry
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.009.499-92*40
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	15/09/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	594
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	30.198,52
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Hiamagata
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paralisada em deterioração
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplenagem - platôs
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Pavimentação e infra-estrutura
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	5.924,18
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	106,17
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	50,84
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,52
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—

NOME DA GLEBA	V. Velho
Nº DO PROCESSO	05-010.789-90*65
ASSESSORIA TÉCNICA	—
REGIÃO	Sul/CL
LOCALIZAÇÃO	R. Tajal,nº 1.001 - Pq. Fernanda
Nº DE FAMÍLIAS	212
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	52,29
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	19/10/90
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Abril/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Concluída
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	998.553,48
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	858.705,79
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	85,99%
SALDO	139.847,69
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Não prestou contas
ÁREA DA GLEBA - m ²	58.402,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	11.085,48
PROPRIEDADE DA TERRA	COHAB
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Yakko Poyry
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.009.499-92*40
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	15/09/92
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	594
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	30.198,52
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Hiamagata
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Paralisada em deterioração
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	Terraplenagem - platôs
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	Pavimentação e infra-estrutura
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	HABI / PMSP
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	4.710,18
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	90,08
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	50,84
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	0,52
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—


NOME DA GLEBA	Jd. do Lago
Nº DO PROCESSO	05-016.232-92*08
ASSESSORIA TÉCNICA	Arquitetura
REGIÃO	Sul
LOCALIZAÇÃO	Via Raposo Tavares, Km 16
Nº DE FAMÍLIAS	116
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	58,33
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	—
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	—
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	882.693,30
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	7.092,91
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1992
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	0,80%
SALDO	875.600,39
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - HABI
ÁREA DA GLEBA - m ²	13.293,93
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	6.766,28
PROPRIEDADE DA TERRA	Jd.lago 1: 6.167,00m ² DIS-PMSP nº 29.178/90 - IP-26/09/91 Jd.lago 2: 7.126,00m ² DIS-PMSP nº30,025/91 adquirida - 10/06/92
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	425.771,36
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	Tecton
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.012.940-91*47
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	20/12/91
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI - PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	116
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	31.006,79
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	7.609,00
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	130,45
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	267,30
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	2,33
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—





NOME DA GLEBA	Pq. Continental
Nº DO PROCESSO	05-005.353-91*71
ASSESSORIA TÉCNICA	Núcleo
REGIÃO	Sul/BT
LOCALIZAÇÃO	R. Francisco Ferrari / R. Leão Machado
Nº DE FAMÍLIAS	100
FAIXA SALARIAL POR FAMÍLIA (sal. mín.)	1 a 5
ÁREA MÉDIA DA TIPOLOGIA - m ²	aptos: 45,00 / t1 a t5 : 60,00 (média)
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	26/07/91
PREVISÃO DE TÉRMINO DAS UHs (em dez/92)	Out/93
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA - UHs	Paralisada
VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO (US\$)	643.049,93
VALOR TOTAL LIBERADO (US\$)	402.365,19
DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO	1993
PORCENTAGEM LIBERADA DO TOTAL	62,57%
SALDO	240.684,74
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (auditoria)	Em análise - TCM desde 03/05/95
ÁREA DA GLEBA - m ²	29.732,00
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL UHs) - m ²	6.020,00
PROPRIEDADE DA TERRA	DIS-PMSP nº 28.391/89 - IP-24/04/90 - doação
CUSTO DA TERRA (US\$ / m ²)	—
EMPRESA RESP. PELO PROJETO DE URBANISMO	—
Nº DO PROCESSO - PROJETO	05.092.939-91*39
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - PROJETO	—
DETENTORA DO CONTRATO - PROJETO	HABI / PMSP
SITUAÇÃO DO PROJETO	—
Nº DE UHs ABRANGIDAS PELO PROJETO	580
PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO	—
CUSTO DO PROJETO	70.727,30
EMPRESA RESP. PELA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	Klapart (333 UHs)
Nº PROCESSO - INFRA-ESTRUTURA	—
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO - INFRA-ESTRUTURA	—
SITUAÇÃO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA	—
PREVISÃO TÉRMINO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA	—
SERVIÇOS EXECUTADOS	—
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	—
DETENTORA DO CONTRATO INFRA-ESTRUTURA	—
CUSTO DA OBRA - INFRA-ESTRUTURA (US\$)	—
CUSTO TOTAL (US\$)	—
CUSTO DA UH (US\$)	6.430,00
CUSTO DA UH / m ² CONSTRUÍDO (US\$)	106,82
CUSTO DO PROJETO POR UH (US\$)	121,94
CUSTO DO PROJETO / m ² (US\$)	2,38
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR UH (US\$)	—
CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA POR m ² (US\$)	—
CUSTO TOTAL POR UH (US\$)	—
CUSTO TOTAL / m ² (US\$)	—



ESTRELA GUIA
planta edifício
s. etc.



ESTRELA GUIA
implantação s. etc.



- 1) No Quadro Resumo foi considerada a área média da UH, sendo que a área exata aparece nas tabelas individuais de cada projeto.
- 2) Nas tabelas individuais os custos foram compostos da seguinte maneira:
 - custo total = custo da gleba + custo do projeto (abrangendo toda a área) + custo da obra de infra-estrutura (abrangendo toda a área) + custo das UHs (tanto de mutirões como de empreiteiras).
obs.: os custos de empreiteiras não constam do relatório.
 - custo da UH = custo da edificação por mutirão.
 - custo da UH/m² = custo da edificação por mutirão dividido pela área do mutirão.
 - custo do projeto por UH = custo do projeto dividido por todas as UHs do empreendimento.
 - custo do projeto/m² = custo do projeto pela área da gleba.
 - idem para os custos de infra-estrutura por m² e por UH.
 - custo total por UH = custo total do empreendimento dividido por todas as unidades do empreendimento.
 - custo total/m² = custo total do empreendimento dividido pela área da gleba.

Quando houver uma única gleba com vários mutirões, o custo total envolverá dados das fichas dos diversos mutirões.
- 3) As ilustrações foram elaboradas a partir de croquis e projetos fornecidos pelas associações e assessorias técnicas, não estando em escala métrica.
- 4) Foi considerado apenas os recursos públicos liberados pela PMSP até outubro/1995.
- 5) Para os valores convertidos em dólar usou-se o seguinte critério: dólar livre de venda do dia útil mais próximo.
- 6) Para atualização dos dados levar em consideração a defasagem do dólar decorrente da estabilização monetária devida ao plano real.
- 7) Estão no documento 83 dos 94 convênios de mutirões realizados pela PMSP.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ANDRADE, C. R. M.; BONDUKI, N. e ROSSETTO, R. (org.). 1993. **Arquitetura e Habitação Social em São Paulo - 1989/1992.** São Paulo:USP/São Carlos.
- BARBOSA, B. R.; ANGELOS, R.; SAULE, N.; PESSINA, L. e PAZ, R. .1994. **Bases para uma Política Habitacional.** São Paulo: UMM, xerox.
- CHAVEZ, D..1990. **FUCVAM, a história viva.** São Paulo: Fase.
- FASE.1994. **O que é Autogestão ?.** São Paulo: Fase.
- FASE. 1987. **Mutirões Habitacionais: da casa à cidadania.** Rio de Janeiro: Fase (Revista Proposta nº 35).
- HABI - SEHAB - PMSP.1990. **Programa de Mutirões com autogestão na cidade de São Paulo.** São Paulo: Superintendência de Habitação Popular- HABI, xerox.
- MUÇOUÇA, P. S. e ALMEIDA, M. A. .1991. **Mutirão e Autogestão em São Paulo: uma experiência de construção de casas populares.** São Paulo: Pólis (Pólis publicações,4).
- PALUMBO, A. P.; PEREIRA, M. A. e BALTRUSIS, N. (org.).1992. **Direito à Moradia - uma contribuição para o debate.** São Paulo: Fase/Paulinas/UMM.
- RONCONI, R..1995. **Habitações construídas com gerenciamento pelos usuários, com organização da força de trabalho em regime de mutirão: o programa FUNAPS Comunitário.** São Carlos: USP - São Carlos, dissertação de mestrado.
- SILVA, A.A. (org.).1994. **Moradia e cidadania: um debate em movimento.** São Paulo: Pólis (Pólis publicações, 20).

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO DE SÃO PAULO PELA CONTINUIDADE DOS MUTIRÕES

No primeiro semestre de 1993, a maioria das 84 Associações de Construções de que têm convênio assinado com a Secretaria de Habitação do Município de São Paulo, após muitas reuniões e manifestações das famílias mutirantes, entre elas a do dia 01/04/93 e o acampamento do dia 28/06/93, com o apoio do movimento Sem Terra, da UMM e setores da Igreja, conseguiram na Prefeitura a Liberação de uma ou duas parcelas para a continuidade das obras, sendo que pelo cronograma de obra aprovado no convênio, teriam que ser liberadas 07 parcelas para cada Associação, no ano de 1993.

Para surpresa dessas Associações, na metade do segundo semestre de 1993, a Secretaria de Habitação, com o aval do Prefeito suspendeu os processos de pagamento para essas Associações alegando que as mesmas não prestam contas, embora em todos os mutirões constasse que já havia mais obra construída que verba liberada.

Em verdade, salvo exceções, os mutirões estavam, como estão, com as contas em dia. Ocorre que o Setor de Contabilidade da Secretaria da Habitação/PMSP, responsável pela análise da prestação de contas, em ofício enviado às Associações em 13/12/93, modificou inteiramente o sistema de prestação de contas antes realizados pelos mutirões. Não apenas isso, passou também a exigir essas novas regras retroativo à data da assinatura dos convênios com a prefeitura, em alguns casos 03 ou 04 anos atrás, sem o que não haveria liberação de verbas.

Criou-se com essa medida unilateral as "condições legais" para por motivos políticos, pessoais ou desinformação, tentar desmoralizar, desacreditar e desmobilizar os mutirões. Não demorou muito, o Prefeito, seu Secretário de Habi - Sr. Lair Krahembuhl - e seus auxiliares, inclusive com apoio de setores da imprensa (rádio, jornal e televisão), usando meios que o poder e a influência lhes propiciam, passaram a denunciar que os mutirões não prestam contas, desviam verbas, etc.

O ano de 94 começa com 8 mil moradias paralisadas prejudicando aproximadamente 50 mil pessoas entre jovens, adultos e crianças, causando prejuízos aos cofres públicos com a deterioração das obras e falta de infraestrutura. Isso porque os mutirões dependem exclusivamente de recursos públicos para concluir as obras - OBRA PARADA É OBRA CARA.

Superando todas as dificuldades que a nova sistemática de prestação de contas impunha, no primeiro semestre de 94, 80 associações conseguiram entregar documentos (notas fiscais originais, recibos originais, extrato mensal de conta corrente bancária e razão analítica feita e assinada por contador). Até agora apenas 14 associações foram julgadas pelo Tribunal de Contas tendo sido todas aprovadas, 13 em 27/7/94 e uma em 15/12/94. Dessas, apenas 8 associações receberam recursos a partir de 11/10/94 após passeata no dia anterior de dois mil mutirantes em frente ao gabinete do Prefeito.

A situação neste início de ano é a seguinte: das 80 associações que entregaram documentos em HABI, apenas 39 foram enviadas para o TCM para julgamento dando a entender uma morosidade proposital dos trabalhos. Em contra partida, o prefeito Paulo Maluf deixou de gastar na habitação 67 milhões de reais, em 93 que estavam no orçamento e 43 milhões de reais em 94, ou seja deixou de utilizar 54% dos recursos disponíveis para moradia.

Paralelamente o que se vê são apenas licitações para o projeto Cingapura que atendem a poucas favelas. O problema da habitação em São Paulo não se resolve apenas com novas unidades em favelas além do que o custo previsto por m² deste projeto é superior ao do mutirão (o custo previsto para esses edifícios são de US\$ 225,00/m² enquanto o custo comprovado dos mutirões é de US\$ 160,00/m²).

Conclui-se que moradia em mutirão e autogestão não é prioridade do governo Maluf. A gravidade desta decisão pode ser sentida quando nos deparamos com a calamidade das enchentes dos últimos dias que desabrigou e matou muita gente na cidade de São Paulo especialmente na periferia lembrando que muitas das vítimas desabrigadas são mutirantes das obras paralizadas pelo prefeito.

Sendo assim, denunciamos à opinião pública e reivindicamos do Prefeito:

1. liberação já de parcelas do financiamento para a continuidade das obras; retorno da infraestrutura.
2. continuidade do programa de MUTIRÃO com autogestão e início de novos projetos

OS MUTIRANTES DE SÃO PAULO

FASE - educando para a cidadania e o desenvolvimento

Fundada em 1961, a FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional - teve seu ponto de partida no trabalho de organização e desenvolvimento local, comunitário e cooperativo.

Durante o período militar-autoritário, a FASE dedicou-se ao apoio a atividades de organização de base e aos processos de construção da democracia e da cidadania.

A partir da década de 80, a FASE concentrou suas ações na busca de alternativas para a crise do atual modelo de desenvolvimento que vem contribuindo para uma maior concentração de renda, tem levado grandes parcelas da população à exclusão social e aumentado a escalada da violência.

A FASE é uma organização não-governamental de educação e de desenvolvimento, sem fins lucrativos, que atua em 10 estados da Federação. No Brasil é associada à ABONG (Associação Brasileira de ONGs) e internacionalmente à ALOP e ao El Taller.

Com 35 anos de atuação, a FASE é reconhecida como uma instituição de marcante presença na trajetória das lutas da sociedade brasileira, enraizada nos principais movimentos sociais e políticos das últimas três décadas. Presença esta que se consolida ainda pela eficácia e eficiência de seus projetos demonstrativos de resultados duradouros para grupos específicos, além da produção de elementos atuantes para a construção de uma alternativa de desenvolvimento.

Na esfera internacional, a FASE mantém um diálogo com agências internacionais no sentido da construção de plataformas e ações comuns. Participa de redes e campanhas internacionais pela democratização das políticas dos organismos multilaterais.

Na esfera nacional, a FASE realiza convênios com órgãos públicos para avaliação, elaboração, monitoramento e fiscalização de projetos. Desenvolve parcerias com universidades, institutos, e outras entidades, buscando estimular e socializar a produção de cartilhas, livros e da Revista PROPOSTA e da promoção de ações coletivas, tais como campanhas, seminários, palestras e debates.

A FASE é inteiramente independente de governos e partidos políticos. Seu orçamento provém de contribuições individuais e de agências internacionais de solidariedade aos povos do Terceiro Mundo.

A FASE em São Paulo

Em São Paulo, no triênio 96/98, a partir da temática CIDADANIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E QUESTÃO URBANA, o programa da FASE inclui dimensões de assessoria, educação, formulação de alternativas referentes às políticas sociais, e de articulação política na sociedade civil.

Através do acompanhamento e assessoria aos movimentos sociais urbanos que lutam por moradia e de atividades específicas de formação, pesquisa e publicação, busca a capacitação de lideranças para a intervenção na conjuntura local, para a interlocução e negociação com os órgãos governamentais, e para a formulação de propostas de políticas públicas na área habitacional.

Participa de importantes articulações junto a outras entidades e organizações da sociedade civil como o Forum Paulista de ONGs, o Forum Nacional de Reforma Urbana e o Forum Nacional de Participação Popular nas Administrações Municipais Democráticas, visando a promoção da cidadania e participação na vida social, política e econômica de nosso país.



FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL

Rua Loefregreen, 1.651 - casa 6 - Vila Clementino - Fones: 549-1307 - 549-3888 - CEP 04040-032 - São Paulo - SP